



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และเสนอสภาในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีจึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสังวร มุ่งดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี



รายงานผลการวิจัยและประเมินผล  
แผนพัฒนาฯ ๖ ปี ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

๗๐๐

รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณรัตน์ งามน้อย  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา  
สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

---

---

# คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี จึงได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ขึ้น เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคและความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ทั้งนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามและประเมินผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

# สารบัญ

	หน้า
<b>1. ส่วนที่ 1 บทนำ</b>	
1.1 บทนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ระยะเวลาดำเนินการประเมินผล	1
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
1.5 วิธีการติดตามและประเมินผล	2
1.6 แบบรายงานการติดตามและประเมินผล	3
<b>2. ส่วนที่ 2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา</b>	
2.1 แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ	4
2.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงาน	5
2.3 แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงาน	10

ภาคผนวก

ສ່ວນທີ 1

ປາກົດ

# บทนำ

## 1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ ดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี หากไม่มีระบบการติดตามโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความ ล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการและเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รวมถึงการใช้เป็นข้อมูล ย้อนกลับ ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อไป

## 1.2 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตามโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 2) เพื่อตรวจและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนที่ได้รับงบประมาณว่าสอดคล้องกับ งบประมาณหรือไม่เพียงใด
- 3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป
- 4) เพื่อประเมินการดำเนินการตามแผนพัฒนา ว่าบรรลุวัตถุประสงค์โดยสามารถตอบสนองปัญหาและ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้หรือไม่เพียงใด

## 1.3 ระยะเวลาดำเนินการประเมินผล

ใช้ข้อมูลการดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 โดยดำเนินการตามระยะเวลาดังนี้

- 1) ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการ ดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผล โครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ
- 2) ระดับองค์กร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อ รายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศให้ประชาชน ทราบต่อไป

3) การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนามาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

#### 1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) ศึกษาสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ที่เกี่ยวกับการสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา การทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

2) ศึกษายุทธศาสตร์ เป้าหมายและกลยุทธ์ ของในเรื่องการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ การปรับเปลี่ยนโครงการ ตลอดจนการศึกษาถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ผลการติดตามการประเมินผลนโยบายแผนโครงการ และกิจกรรมต่างๆ

3) รวบรวมข้อมูล โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4) สรุปผลการติดตามและประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทราบ

#### 1.5 วิธีการติดตามและประเมินผล

1) การติดตามเป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา

2) การประเมินผล โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

- การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆต่อไป

- การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อไป

## 1.6 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบที่ 1 การประเมินการจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแบบที่ 1 เป็นแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยแบบย่อยจำนวน 7 แบบ

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด และมีกำหนดเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยมีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประกอบการรายงานด้วย



ଶଂଖ୍ୟା ୧୨

ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ

ଅନୁସାରେ

**แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโดยตนเอง**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	



แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี

2. รายงานผลการดำเนินงาน

เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564

เดือนเมษายน 2564 – กันยายน 2564

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1.....2561.....		ปีที่ 2 .....2562.....		ปีที่ 3.....2563....		ปีที่ 4.....2564....		ปีที่ 5.....2565....	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	30	7,121,500	17	4,752,000	42	43,455,000	48	28,043,000	63	79,062,800
2. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	160,000	3	110,000	12	1,191,800	7	675,000	6	575,000
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน	33	10,623,500	35	11,023,500	44	11,050,000	40	10,442,500	40	10,442,500
4. การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14	2,941,000	14	2,701,000	13	1,043,000	12	3,195,000	10	736,000
5. การพัฒนาการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	11	900,000	10	2,330,000	11	430,000	12	830,000	12	730,000
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการที่ดีขององค์กร	32	2,552,500	26	1,112,200	39	3,459,800	27	2,633,000	11	1,073,000
รวม	124	24,298,500	105	22,028,700	161	60,629,600	146	45,818,500	142	92,619,300

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ปีที่ 1.....2561.....		ปีที่ 2 .....2562.....		ปีที่ 3.....2563.....		ปีที่ 4.....2564.....		ปีที่ 5.....2565.....	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด	11	900,000	10	2,330,000	11	430,000	12	830,000	12	730,000
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและแปรรูปสัตว์ประรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก	14	2,941,000	14	2,701,000	13	1,043,000	12	3,195,000	10	736,000
3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย	32	2,552,500	26	1,112,200	39	3,459,800	27	2,633,000	11	1,073,000
4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล	33	10,623,500	35	11,023,500	44	11,050,000	40	10,442,500	40	10,442,500
5. เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	34	7,281,500	20	4,862,000	56	49,243,800	55	28,718,000	69	79,637,800
<b>รวม</b>	<b>124</b>	<b>24,298,500</b>	<b>105</b>	<b>22,028,700</b>	<b>163</b>	<b>65,226,600</b>	<b>146</b>	<b>45,818,500</b>	<b>142</b>	<b>92,619,300</b>

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี.....2564.....

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่ มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	2	1.37			46	31.51					48	32.88
2. การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0.00			7	4.79					7	4.79
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ สังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน	10	6.85			30	20.55					40	27.40
4. การพัฒนาด้านการสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	1	0.69			11	7.53					12	8.22
5. การพัฒนาการท่องเที่ยว และ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	1	0.69			11	7.53					12	8.22
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการ ที่ดีขององค์กร	4	2.74			23	15.75					27	18.49
<b>รวม</b>	<b>18</b>	<b>12.34</b>			<b>128</b>	<b>87.66</b>					<b>146</b>	<b>100</b>

## 6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี.....2564.....

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	657,000	13.50			657,000	13.50
2. การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0			0	0
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ สังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน	4,073,948	83.69			4,073,948	83.69
4. การพัฒนาด้านการสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	59,000	1.21			59,000	1.21
5. การพัฒนาการท่องเที่ยว และ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	4,421	0.09			4,421	0.09
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการที่ดี ขององค์กร	73,500	1.51			73,500	1.51
<b>รวม</b>	<b>4,867,869</b>	<b>100</b>			<b>4,867,869</b>	<b>100</b>

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี...2564.....

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
รวมทั้งสิ้น					

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....

.....

.....



**แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง:** แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี.....
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน...31..มีนาคม..2564.....

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี.....2564.....**

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	48	2
2. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	0
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน	40	10
4. การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12	1
5. การพัฒนาการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	12	1
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการที่ดีขององค์กร	27	4
<b>รวม</b>	<b>146</b>	<b>18</b>

**สรุป** จากยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น.....146.....โครงการ ปรากฏโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน.....18.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....12.33.....ของโครงการทั้งหมด

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางนบุรี อำเภอปรางนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2564	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ</b>						
1	โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ร.ร.บ้านหนองกา - ร.ร.เมืองปรางนบุรี หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 2	2,785,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายคันคลอง-ลุ่มโพธิ์ หมู่ที่ 4	2,700,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกา (สาย 2) หมู่ที่ 7	5,997,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าโรงเรียน-บ้านผู้ช่วยชำนาญ หมู่ที่ 1	699,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนายอ้ว หมู่ที่ 1	35,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนายสัญญาฝั่งบ้านนายอ้อ หมู่ที่ 1	35,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
7	โครงการวางท่อระบายน้ำฝั่งถนน คสล. หลังบ้านนางภคพร หมู่ที่ 2	250,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
8	โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนายสมบูรณ์ - เขตรถไฟ หมู่ที่ 2	489,000	489,000	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
9	โครงการขยายไฟทางจากบ้านผู้ช่วยมนตรี - ศาลเจ้า หมู่ที่ 2	950,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
10	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากบ้านพักตรีวิไลรินทร์ - สุดคลองสาธารณะหมู่ที่ 2	200,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
11	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากบ้านนายซุบ - ทางรถไฟ (ฝั่งข้างคลองชล) หมู่ที่ 2	210,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2564	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นางแฉล้ม-นาุ้ง หมู่ที่ 2	620,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
13	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำหลังบ้านนาง เพ็ญ-บ้านผู้ช่วยมนตรี หมู่ที่ 2	35,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
14	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนางแฉ ล้ม-นางไฉไล หมู่ที่ 2	110,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
15	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำหลังสาย บ้านนางชีพ-บ้านนายแมน หมู่ที่ 2	35,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
16	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายหลัง โรงเรียนเมืองปราณบุรี หมู่ที่ 2	110,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
17	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมท่อ ระบายน้ำจากบ้านนายปัด - ร้านฝรั่ง หมู่ที่ 2	100,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
18	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคซอย บ้านนางมล - สุดสาย หมู่ที่ 2	120,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
19	โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนาย อู๊ด - บ้านนายจำลอง หมู่ที่ 2	255,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายข้าง บ้านนางเอี่ยมพร หมู่ที่ 3	114,000	114,000	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
21	โครงการเปิดถนนข้างร้านปุมมินิมาร์ท หมู่ที่ 3	118,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นางแป้ว หมู่ที่ 3	387,000	387,000	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
23	โครงการขยายเขตไฟฟ้าขึ้นจุดชมวิวิวเขา นาห้วย หมู่ที่ 3	850,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
24	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง บ้าน เนินสูง-แยกสนามชนไก่ หมู่ที่ 3	20,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
25	โครงการปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้านนา ห้วย หมู่ที่ 3	150,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2564	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายโชติ หมู่ที่ 3	620,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง บ้านผู้ใหญ่ณรงค์ หมู่ที่ 3	620,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจ้า เป้า หมู่ที่ 3	314,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
29	โครงการวางท่อเมนชลประทาน หมู่ที่ 4	300,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายเฮง หมู่ที่ 4	500,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
31	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายถนนไร่ฝู่น หมู่ที่ 4	20,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
32	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนางเล็ก หมู่ที่ 4	70,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
33	โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอย หมู่ที่ 4	150,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสนาม กีฬาหนองจอม หมู่ที่ 4	322,000	322,000	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
35	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนาย โถม นพคุณ-บ้านนางอุไร สุขอิม หมู่ที่ 7	20,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
36	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายกระโจมคีรี หมู่ที่ 7	110,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
37	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายไร่ นายสัมพันธ์ หมู่ที่ 7	493,000	493,000	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
38	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน นายปราโมทย์ - นางเฉลิม หมู่ที่ 7	241,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายวีระ - บ้านนายสากล หมู่ที่ 7	176,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
40	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านเบญจา หมู่ที่ 7	35,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2564	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
41	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายไปโอดีเซล หมู่ที่ 7	35,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
42	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายไร่ นายสมาน-ไร่นายอนุลักษณ์ หมู่ที่ 7	200,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
43	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองปลิง หมู่ที่	300,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายสมวงศ์ - หนองกระจับ หมู่ที่ 1	484,000	484,000	484,000	กองช่าง	ทำแล้ว
45	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอย บ้านนายประมวล - ช่างบอล หมู่ที่ 4	173,000	173,000	173,000	กองช่าง	ทำแล้ว
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหนองกา - เกาะคู่ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 1	2,911,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
47	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นางแ้ว หมู่ที่ 3	1,542,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
48	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นางเสียบ หมู่ที่ 3	1,033,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>						
1	โครงการลอกคูคลองและแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	450,000	450,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
2	โครงการลอกคลองไส้ไก่ (คอนกรีต) บริเวณรอบหมู่บ้านเกาะคู่ หมู่ที่ 1	100,000	0	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
3	โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs ประชากร เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยใน ชุมชน	30,000	15,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
4	โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)	50,000	0	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
5	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	15,000	15,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
6	โครงการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม	15,000	15,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2564	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
7	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	15,000	15,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน</b>						
1	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	200,000	100,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
2	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล และวันสำคัญ	25,000	25,000	10,558	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
3	โครงการอบรมให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด	30,000	30,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
4	โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสา ธารณภัย อัคคีภัย ดับเพลิง เบื้องต้น	30,000	30,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
5	โครงการขับเคลื่อนลดภัยถูกกฎหมายจราจร	20,000	20,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
6	โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค	10,000	10,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
7	โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	100,000	100,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
8	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	100,000	50,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
9	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ สาร เสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E.)	15,000	0	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
10	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร่วมกับ อปท.อื่น	15,000	10,000	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
11	โครงการส่งเสริมสุขภาพสุขอนามัยของ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	0	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
12	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ทาง ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ให้ กับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	0	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2564	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าวัสดุสื่อการเรียนการ สอน)	85,000	51,000	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
14	โครงการอบรม/ประชุมผู้ปกครอง ใน การจัดการศึกษาและเลี้ยงดูบุตร	10,000	0	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
15	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	30,000	0	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
16	โครงการแข่งขันกีฬา ศพด.	10,000	0	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
17	โครงการส่งเสริมเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา ศพด.)	10,000	10,000	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	336,000	147,000	31,860	กองการศึกษา	ทำแล้ว
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (หนังสือเรียน ศพด.)	10,000	6,000	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อุปกรณ์การเรียน ศพด.)	10,000	12,000	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เครื่องแบบนักเรียน ศพด.)	15,000	9,000	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ศพด.)	21,500	12,000	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
23	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ในเขต	600,000	456,000	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
24	อุดหนุนโรงเรียนวัดนาหวาย (โครงการ สนับสนุนพัฒนาการศึกษา)	150,000	101,400	50,700	กองการศึกษา	ทำแล้ว
25	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา (โครงการสนับสนุนพัฒนาการศึกษา)	150,000	101,400	50,700	กองการศึกษา	ทำแล้ว
26	อุดหนุนโรงเรียนวัดนาหวาย (อาหาร กลางวัน)	600,000	548,000	310,000	กองการศึกษา	ทำแล้ว



ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2564	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
27	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา (อาหารกลางวัน)	400,000	336,000	168,000	กองการศึกษา	ทำแล้ว
28	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	25,000		0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
29	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	70,000		0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
30	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one	15,000		0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
31	โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	20,000	10,000	0	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ทำ
32	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	100,000	100,000	57,630	กองสวัสดิการสังคม	ทำแล้ว
33	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	20,000	5,000	0	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ทำ
34	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ตำบลปราณบุรี	200,000	150,000	0	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ทำ
35	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	150,000	30,000	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
36	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	60,000	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
37	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000	150,000	61,000	กองสวัสดิการสังคม	ทำแล้ว
38	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,000,000	5,500,000	2,683,700	กองสวัสดิการสังคม	ทำแล้ว
39	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	1,500,000	1,400,000	649,800	กองสวัสดิการสังคม	ทำแล้ว
40	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลปราณบุรี	150,000	150,000	0	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ทำ
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
1	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	1,000	0	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
2	โครงการขยายเขตเสียงไร้สายภายในเขตตำบลปราณบุรี	100,000	0	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2564	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	60,000	60,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)	15,000	0	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
5	จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	2,400,000	2,400,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
6	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	59,000	59,000	สำนักปลัด	ทำแล้ว
7	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชน	50,000	10,000	0	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่ได้ทำ
8	โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ สตรีและแกนนำหมู่บ้าน	350,000	300,000	0	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่ได้ทำ
9	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน	15,000	5,000	0	กองสวัสดิการ	ไม่ได้ทำ
10	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	15,000		0	กองสวัสดิการ	ไม่ได้ทำ
11	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ องค์กรชุมชนตำบลปราณบุรี	30,000	5,000	0	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่ได้ทำ
12	โครงการพัฒนาทักษะหลากหลายอาชีพ	100,000	100,000	0	กองสวัสดิการ	ไม่ได้ทำ
<b>5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น</b>						
1	โครงการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์เพื่อปกป้องสถาบัน	15,000	0	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
2	โครงการจัดขบวนมหัทศจรรย์เมืองสาม อ่าว ฯ	30,000	0	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
3	โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 หมู่ที่ 2	400,000	0	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
4	โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวนาห้วยแบบยั่งยืน	50,000	0	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2564	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5	โครงการครอบครัวแรลลี่และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น	45,000	10,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
6	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ	50,000	0	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
7	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	80,000	80,000	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
8	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	50,000	50,000	4,421	กองการศึกษา	ทำแล้ว
9	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา	10,000	10,000	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
10	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวิถียุทธ	30,000	30,000	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
11	โครงการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	40,000	40,000	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
12	โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล ปราณบุรี	30,000	0	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารและการจัดการที่ดีขององค์กร</b>						
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ	15,000	0	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
2	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,000	33,000	33,000	สำนักปลัด	ทำแล้ว
3	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สื่อ สิ่งพิมพ์	40,000	0	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
4	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000	300,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
5	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วโรกาสต่างๆ	100,000	0	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
6	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วน ตำบลและลูกจ้าง อบต.ปราณบุรี	15,000	15,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
7	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	300,000	0	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
8	โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดภัยจริต	15,000	15,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2564	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้	35,000	0	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
10	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	150,000	100,000	0	กองคลัง	ไม่ได้ทำ
11	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	17,000	17,000	0	กองคลัง	ไม่ได้ทำ
12	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	11,000	11,000	0	กองคลัง	ไม่ได้ทำ
13	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	15,000	15,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
14	จัดซื้อเครื่องปั๊มลม	7,000	7,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
15	จัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่	5,000	5,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
16	จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์	7,000	7,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
17	จัดซื้อเครื่องเชื่อม INVERTER	7,000	7,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
18	จัดซื้อสว่านไร้สาย	7,000	7,000	0	สำนักปลัด	ไม่ได้ทำ
19	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	17,000	17,000	0	กองการศึกษา	ไม่ได้ทำ
20	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	7,000	7,000	0	กองสวัสดิการ	ไม่ได้ทำ
21	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	17,000	17,000	0	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่ได้ทำ
22	โครงการก่อสร้างทางลาดศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	130,000	130,000	0	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่ได้ทำ
23	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงาน อบต.	650,000	650,000	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
24	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล	22,000	22,000	22,000	กองช่าง	ทำแล้ว
25	จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน	13,500	13,500	13,500	กองช่าง	ทำแล้ว
26	จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน	5,000	5,000	5,000	กองช่าง	ทำแล้ว
27	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. (ด้านหลัง อบต.)	692,500	692,500	0	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
รวมทั้งสิ้น		45,818,500	17,943,800	4,867,869		