



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ และเสนอสภาในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีจึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสังวร มุ่งดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

๘๐๖

องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี จึงได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาอุปสรรคและความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ทั้งนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามและประเมินผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

สารบัญ

	หน้า
1. ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 บทนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ระยะเวลาดำเนินการประเมินผล	1
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
1.5 วิธีการติดตามและประเมินผล	2
1.6 แบบรายงานการติดตามและประเมินผล	3
2. ส่วนที่ 2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	
2.1 แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ	4
2.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงาน	5
2.3 แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงาน	10

ภาคผนวก

ส่วนที่ 1
บทนำ

บทนำ

1.1 บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์บุรี หากไม่มีระบบการติดตามโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการและเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รวมถึงการใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- 2) เพื่อตรวจและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนที่ได้รับงบประมาณว่าสอดคล้องกับงบประมาณหรือไม่เพียงใด
- 3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป
- 4) เพื่อประเมินการดำเนินการตามแผนพัฒนา ว่าบรรลุวัตถุประสงค์โดยสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้หรือไม่เพียงใด

1.3 ระยะเวลาดำเนินการประเมินผล

ใช้ข้อมูลการดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 โดยดำเนินการตามระยะเวลาดังนี้

- 1) ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ
- 2) ระดับองค์กร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

3) การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนามาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งต่อไป

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) ศึกษาสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี ที่เกี่ยวกับการสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา การทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี

2) ศึกษายุทธศาสตร์ เป้าหมายและกลยุทธ์ ของในเรื่องการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ การปรับเปลี่ยนโครงการ ตลอดจนการศึกษาถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ผลการติดตามการประเมินผลนโยบายแผนโครงการ และกิจกรรมต่างๆ

3) รวบรวมข้อมูล โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4) สรุปผลการติดตามและประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทราบ

1.5 วิธีการติดตามและประเมินผล

1) การติดตามเป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรีจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา

2) การประเมินผล โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

- การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆต่อไป

- การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อไป

1.6 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบที่ 1 การประเมินการจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแบบที่ 1 เป็นแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยแบบย่อยจำนวน 7 แบบ

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด และมีกำหนดเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยมีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประกอบการรายงานด้วย

ส่วนที่ 2

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย จะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี

2. รายงานผลการดำเนินงาน

เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563

เดือนเมษายน 2563 – กันยายน 2563

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1.....2561.....		ปีที่ 22562.....		ปีที่ 3.....2563....		ปีที่ 4.....2564....		ปีที่ 5.....2565....	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	30	7,121,500	17	4,752,000	44	48,052,000	51	34,541,000	56	47,714,800
2. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	160,000	3	110,000	12	1,191,800	7	675,000	6	575,000
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน	33	10,623,500	35	11,023,500	44	11,050,000	40	10,442,500	40	10,442,500
4. การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14	2,941,000	14	2,701,000	13	1,043,000	12	3,195,000	10	736,000
5. การพัฒนาการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	11	900,000	10	2,330,000	11	430,000	12	830,000	12	730,000
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการที่ดีขององค์กร	32	2,552,500	26	1,112,200	39	3,459,800	27	2,633,000	11	1,073,000
รวม	124	24,298,500	105	22,028,700	163	65,226,600	149	52,316,500	135	61,271,300

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	ปีที่ 1.....2561.....		ปีที่ 22562.....		ปีที่ 3.....2563.....		ปีที่ 4.....2564.....		ปีที่ 5.....2565.....	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด	11	900,000	10	2,330,000	11	430,000	12	830,000	12	730,000
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและแปรรูปสับปะรด มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก	14	2,941,000	14	2,701,000	13	1,043,000	12	3,195,000	10	736,000
3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย	32	2,552,500	26	1,112,200	39	3,459,800	27	2,633,000	11	1,073,000
4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล	33	10,623,500	35	11,023,500	44	11,050,000	40	10,442,500	40	10,442,500
5. เสริมสร้างระบบสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ที่สร้างสรรค์เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	34	7,281,500	20	4,862,000	56	49,243,800	58	35,216,000	62	48,289,200
รวม	124	24,298,500	105	22,028,700	163	65,226,600	149	52,316,500	135	61,271,300

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี.....2563.....

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่ มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	20	12.27			24	14.72					44	26.99
2. การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	4.29			5	3.07					12	7.36
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ สังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน	22	13.50			22	13.50					44	27.00
4. การพัฒนาด้านการสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	5	3.07			8	4.91					13	7.98
5. การพัฒนาการท่องเที่ยว และ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	2	1.23			9	5.52					11	6.75
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการ ที่ดีขององค์กร	32	19.63			7	4.29					39	23.92
รวม	88	53.99			75	46.01					163	100

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี.....2563.....

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	3,806,560	23.36			3,806,560	23.36
2. การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	443,453	2.72			443,453	2.72
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ สังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน	9,092,726	55.79			9,092,726	55.79
4. การพัฒนาด้านการสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	357,368	2.19			357,368	2.19
5. การพัฒนาการท่องเที่ยว และ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	69,900	0.43			69,900	0.43
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการที่ดี ขององค์กร	2,527,185	15.51			2,527,185	15.51
รวม	16,927,192	100			16,927,192	100

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี...2563.....

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
1. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3		✓		5,200,000	5,200,000
2. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านสารวัตร หมู่ที่ 2		✓		104,000	104,000
3. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านวัดนาห้วย - นาประโคน หมู่ที่ 3	✓			4,160,000	4,160,000
4. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านนายช่วย - ตลาดโอปอ หมู่ที่ 4	✓			2,500,000	2,500,000
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวฟุ้ง - บ้านนายสากล หมู่ที่ 3 - 7		✓		2,578,000	2,578,000
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายกระโจมคีรี - ทางหลวงชนบท สาย 4020 ปรานบุรี-ป้อนอก หมู่ที่ 7		✓		4,441,000	4,441,000
รวมทั้งสิ้น				18,983,000	18,983,000

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....

.....

.....

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง: แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี.....
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน...30..กันยายน..2563.....

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี.....2563.....

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	44	20
2. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	7
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน	44	22
4. การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13	5
5. การพัฒนาการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	11	2
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการที่ดีขององค์กร	39	32
รวม	163	88

สรุป จากยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เฉพาะปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น.....163.....โครงการ ปรากฏโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน.....88.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....53.99.....ของโครงการทั้งหมด

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี อำเภอปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2563	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ						
1	โครงการต่อเติมหลังคาพร้อมเทพื้น ศพด.ปรางบุรี หมู่ที่ 7	300,000	-	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ
2	โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคาร ศพด. ปรางบุรี หมู่ที่ 4	500,000	-	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ
3	โครงการบดอัดลูกรังสายหนอง กระจับ หน้าฟาร์มไก่ หมู่ที่ 1	200,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
4	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1	950,000	950,000	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากคัน คลอง - บ้านนายฮง หมู่ที่ 1	1,403,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
6	โครงการเทลาน คสล. สวนสุขภาพ หมู่ที่ 1	71,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
7	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากหนองก้าน้อย - โรงเรียน เมืองปรางบุรี หมู่ที่ 2	370,000	370,000	348,000	กองช่าง	ทำแล้ว
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายประจักษ์ - บ้าน นาย วินัย หมู่ที่ 2	654,000	654,000	610,000	กองช่าง	ทำแล้ว
9	โครงการฝังท่อข้างถนนบ้านฝรั่งผ่าน บ้านนางมล หมู่ที่ 2	100,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
10	โครงการขยายไหล่ทางเข้าบ้านนางแพ้ย หมู่ที่ 2	100,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายวัตร (โรงอิฐ) หมู่ที่ 3	280,000	280,000	275,000	กองช่าง	ทำแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2563	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
12	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังต่อจาก เดิม สายบ้านน้ำทร (ข้ามทุ่ง) - บ้าน นางแป้ว หมู่ที่ 3	215,000	215,000	205,000	กองช่าง	ทำแล้ว
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายเขาว์ หมู่ที่ 3	620,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
14	โครงการขยายเขตไฟฟ้าหลัง วัดนาห้วย หมู่ที่ 3	187,000	198,500	198,500	กองช่าง	ทำแล้ว
15	โครงการขุดลอกพร้อมวางท่อระบาย น้ำ สายบ้านผู้ใหญ่ณรงค์ - แม่น้ำปราณ หมู่ที่ 3	500,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านนายเตี้ย - คุ่ม 9 หมู่ที่ 3	302,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
17	โครงการวางท่อระบบระบายน้ำ พร้อม บ่อพัก คสล. สายถนนหลังวัดนาห้วย หมู่ที่ 4	453,000	453,000	398,000	กองช่าง	ทำแล้ว
18	โครงการวางท่อระบบระบายน้ำพร้อม บ่อพัก คสล. สายบ้านนายกาวิล - หลัง โรงอิฐ หมู่ที่ 4	224,000	224,000	220,000	กองช่าง	ทำแล้ว
19	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายลุ่มโพธิ์ - ไร่ นายเอกพล หมู่ที่ 4	50,000	52,800	52,800	กองช่าง	ทำแล้ว
20	โครงการซ่อมแซมห้องน้ำศาลา หมู่บ้าน ลุ่มโพธิ์ หมู่ที่ 4	50,000	50,000	48,000	กองช่าง	ทำแล้ว
21	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจาก นาพะเนียดผ่านบ้านนายกรชัย - ถนน รพช. หมู่ที่ 4	150,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
22	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย 7 สองฝั่ง - สาย 4 หมู่ที่ 7	160,000	171,100	171,100	กองช่าง	ทำแล้ว
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านอุ้งช้างตะ หมู่ที่ 7	350,000	350,000	340,000	กองช่าง	ทำแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2563	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านหนองกา หมู่ที่ 7	823,000	823,000	740,160	กองช่าง	ทำแล้ว
25	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำหน้าศาลาหมู่บ้าน (มีกลิ่นเหม็น) หมู่ที่ 7	100,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
26	โครงการก่อสร้างระบบประปา หนองปลิง หมู่ที่ 7	3,000,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกาหลวง หมู่ที่ 1	950,000	950,000	824,000	กองช่าง	ทำแล้ว
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกาหลวง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1	208,000	208,000	200,000	กองช่าง	ทำแล้ว
29	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายฟาร์ม ไก่ - เขตศิลาลอย หมู่ที่ 1	454,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงอิฐ หมู่ที่ 3	1,087,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
31	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสาย อบต.ปราณบุรี - บ้านนายสังวร (บ้านลุ่มโพธิ์) หมู่ที่ 4	1,812,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
32	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนายวัตร หมู่ที่ 1	96,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
33	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านฝรั่ง หมู่ที่ 2	123,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
34	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายสายหลังคอกวัวน้ำล่อง หมู่ที่ 2	35,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
35	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	5,200,000	5,200,000	5,200,000	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
36	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	5,200,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2563	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
37	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย บ้านสารวัตร หมู่ที่ 2	104,000	104,000	104,000	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
38	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีตสายบ้านวัดนาห้วย - นาประ โคน หมู่ที่ 3	4,351,000	4,160,000	4,160,000	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
39	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีตสายบ้านนายช่วย - ตลาดโอปอ หมู่ที่ 4	2,592,000	2,500,000	2,500,000	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
40	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายถนน บ้านหัวทุ่ง - บ้านนายสากล หมู่ที่ 3	2,993,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
41	โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอส ฟัลท์คอนกรีตสาย รร.บ้านหนองกา - เมืองปราณ หมู่ที่ 7	2,785,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านหัวทุ่ง - บ้านนายสากล หมู่ที่ 3 - 7	2,578,000	2,578,000	2,578,000	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายกระโจมคีรี - ทางหลวงชนบท สาย 4020 ปราณบุรี-บ่อนอก หมู่ที่ 7	4,441,000	4,441,000	4,441,000	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายแยกกระโจมคีรี-บ้านฝรั่ง หมู่	931,000	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ทำ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
1	โครงการลอกคลองรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	100,000	-	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
2	โครงการลอกคลองส่งน้ำจากบ้าน นางวิริน - หลังวัดหนองคราม หมู่ที่ 2	100,000	-	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
3	โครงการลอกคลองส่งน้ำจากบ้าน นายเมี้ยน - คลองตีสี่ หมู่ที่ 2	100,000	-	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
4	โครงการลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 3,4	200,000	-	-	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2563	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5	โครงการลอกคลองน้ำสายเก่าบ้าน นาย บุญเลิศ - นาคลอง หมู่ที่ 7	100,000	-	-	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
6	โครงการลอกคูคลองและแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	450,000	450,000	400,000	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
7	โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs พระราชรัฐ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยใน ชุมชน	30,000	30,000	2,760	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
8	โครงการป้องกันและกำจัดศัตรู มะพร้าว (หนอนหัวดำ)	50,000	50,000	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
9	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	15,000	15,000	9,193	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
10	โครงการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม	15,000	15,000	15,000	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
11	โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้ แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น	16,800	16,800	16,500	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
12	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	15,000	-	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน						
1	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	200,000	200,000	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
2	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล และวันสำคัญ	25,000	25,000	11,302	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
3	โครงการอบรมให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด	30,000	30,000	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
4	โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสา ธารณภัย อัคคีภัย ดับเพลิง เบื้องต้น	30,000	30,000	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
5	โครงการขับเคลื่อนลดภัยถูกกฎหมายจราจร	20,000	20,000	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
6	โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค	10,000	10,000	9,320	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
7	โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	100,000	100,000	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2563	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
8	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดสำคัญ ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	270,000	270,000	262,000	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
9	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดสำคัญ ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	200,000	200,000	198,000	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
10	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	100,000	100,000	84,810	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
11	โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ สาร เสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E.)	15,000	-	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
12	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร่วมกับ อปท.อื่น	15,000	10,000	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ
13	โครงการส่งเสริมสุขภาพสุขอนามัย ของ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	-	-	กองการศึกษาฯ	ทำแล้ว
14	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ทาง ศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้กับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	-	-	กองการศึกษาฯ	ทำแล้ว
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าวัสดุสื่อการเรียนการ สอน)	85,000	74,800	74,800	กองการศึกษาฯ	ทำแล้ว
16	โครงการอบรม/ประชุมผู้ปกครองในการ จัดการศึกษาและเลี้ยงดูบุตร	10,000	-	-	กองการศึกษาฯ	ทำแล้ว
17	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	30,000	-	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ
18	โครงการแข่งขันกีฬา ศพด.	10,000	-	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ
19	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	100,000	-	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ
20	โครงการส่งเสริมเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา ศพด.)	10,000	10,000	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2563	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	336,000	245,000	207,880	กองการศึกษาฯ	ทำแล้ว
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (หนังสือเรียน ศพด.)	10,000	10,000	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อุปกรณ์การเรียน ศพด.)	10,000	10,000	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ
24	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เครื่องแบบนักเรียน ศพด.)	15,000	15,000	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ
25	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ศพด.)	21,500	21,500	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ
26	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ	600,000	500,000	460,025	กองการศึกษาฯ	ทำแล้ว
27	อุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย (โครงการ สนับสนุนพัฒนาการศึกษา)	150,000	101,400	101,400	กองการศึกษาฯ	ทำแล้ว
28	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา (โครงการสนับสนุนพัฒนาการศึกษา)	150,000	101,400	101,400	กองการศึกษาฯ	ทำแล้ว
29	อุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย (อาหาร กลางวัน)	600,000	588,000	588,000	กองการศึกษาฯ	ทำแล้ว
30	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา (อาหาร กลางวัน)	400,000	324,000	324,000	กองการศึกษาฯ	ทำแล้ว
31	อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้าน (อสม.)	37,500	-	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
32	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก	25,000	-	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
33	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	70,000	-	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
34	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยา เสพติด To be number one	15,000	-	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2563	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
35	โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	20,000	20,000	-	กองสวัสดิการสังคม	ทำแล้ว
36	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	100,000	100,000	7,500	กองสวัสดิการสังคม	ทำแล้ว
37	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	20,000	200,000	-	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ทำ
38	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ตำบลปราณบุรี	200,000	30,000	-	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ทำ
39	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	150,000	80,000	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ
40	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	50,000	49,889	กองการศึกษาฯ	ทำแล้ว
41	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000	150,000	118,000	กองสวัสดิการสังคม	ทำแล้ว
42	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,000,000	5,200,000	5,110,000	กองสวัสดิการสังคม	ทำแล้ว
43	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	1,500,000	1,250,000	1,234,400	กองสวัสดิการสังคม	ทำแล้ว
44	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน ตำบลปราณบุรี	150,000	150,000	150,000	กองสวัสดิการสังคม	ทำแล้ว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
1	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	1,000	1,000	480	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
2	โครงการขยายเขตเสียงไร้สายภายใน เขตตำบลปราณบุรี	240,000	240,000	232,000	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	60,000	60,000	59,810	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) และการจัดทำหน้ากาก อนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	12,000	12,000	10,193	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2563	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชุมชน	50,000	50,000	-	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ทำ
6	โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ สตรีและแกนนำหมู่บ้าน	350,000	30,000	-	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ทำ
7	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน	15,000	15,000	-	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ทำ
8	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน ชุมชน	15,000	-	-	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ทำ
9	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ องค์กรชุมชนตำบลปรานบุรี	30,000	30,000	-	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ทำ
10	โครงการพัฒนาทักษะหลากหลายอาชีพ	100,000	100,000	54,885	กองสวัสดิการสังคม	ทำแล้ว
11	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	20,000	-	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
12	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก เกษตร	100,000	-	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
13	โครงการอบรมจัดทำแม่ปุ๋ยเกษตร	50,000	-	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น						
1	โครงการเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์เพื่อปกป้อง สถาบัน	15,000	-	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
2	โครงการจัดขบวนมหัศจรรย์เมือง สาม อ่าว ฯ	30,000	30,000	20,000	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
3	โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่ง ท่องเที่ยวจุดชมวิวเขานาห้วยแบบ ยั่งยืน	50,000	-	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
4	โครงการครอบครัวแรลลี่และแหล่ง เรียนรู้ท้องถิ่น	45,000	45,000	-	กองสวัสดิการสังคม	ไม่ได้ทำ
5	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ	50,000	-	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ
6	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	80,000	80,000	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ
7	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	50,000	50,000	49,900	กองการศึกษาฯ	ทำแล้ว
8	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา	10,000	10,000	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ
9	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวิถิพุทธ	30,000	30,000	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2563	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
10	โครงการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	40,000	40,000	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ
11	โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล ปราณบุรี	30,000	-	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารและการจัดการที่ดีขององค์กร						
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ	15,000	-	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
2	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,000	33,000	30,000	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
3	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อ สิ่งพิมพ์	40,000	60,000	59,000	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
4	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000	300,000	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
5	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง ในวโรกาสต่างๆ	100,000	-	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
6	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วน ตำบลและลูกจ้าง อบต.ปราณบุรี	15,000	15,000	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
7	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	300,000	200,000	184,910	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
8	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	17,000	17,000	16,500	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
9	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อย กว่า 800 VA	2,500	2,500	2,390	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
10	โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต	15,000	15,000	7,095	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้	35,000	-	-	กองคลัง	ทำแล้ว

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2563	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
12	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	150,000	382,000	380,000	กองคลัง	ทำแล้ว
13	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานประตู	12,000	12,000	12,000	กองคลัง	ทำแล้ว
14	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก	12,000	12,000	12,000	กองคลัง	ทำแล้ว
15	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	5,100	5,100	5,100	กองคลัง	ทำแล้ว
16	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	44,000	44,000	44,000	กองคลัง	ทำแล้ว
17	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ไม่น้อยกว่า 800 VA	10,000	10,000	-	กองคลัง	ไม่ได้ทำ
18	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,600	2,600	2,600	กองคลัง	ทำแล้ว
19	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อย 18,000 บีทียู พร้อม ติดตั้ง	63,000	63,000	63,000	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
20	จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน	16,000	16,000	16,000	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
21	จัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง	8,000	8,000	8,000	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
22	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	22,000	22,000	20,000	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
23	จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 9 คิวบิก	14,700	14,700	12,000	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
24	จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบตั้งพื้น	5,500	5,500	4,700	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
25	โครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์	15,000	15,000	12,000	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
26	โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	25,000	25,000	19,795	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
27	โครงการจัดซื้อป้ายไฟไซเรน สามเหลี่ยม	25,000	25,000	19,795	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
28	โครงการจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ	6,500	6,500	6,200	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
29	โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบ มือถือ	7,000	7,000	6,800	สำนักงานปลัด	ทำแล้ว
30	โครงการจัดหารถยนต์ตรวจการณ์ (ปรับปรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 900 ปข)	300,000	-	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ทำ
31	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้ ศพด.	100,000	-	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ทำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม ปี 2563	ตั้งไว้ตาม แผนพัฒนาฯ	ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
32	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000	17,000	16,500	กองสวัสดิการสังคม	ทำแล้ว
33	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	300,000	300,000	295,000	กองสวัสดิการสังคม	ทำแล้ว
34	โครงการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์หน้า เหล็ก (โต๊ะกลม)	29,000	29,000	29,000	กองสวัสดิการสังคม	ทำแล้ว
35	โครงการจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	18,000	18,000	17,900	กองสวัสดิการสังคม	ทำแล้ว
36	จัดซื้อจอสกรีน สำหรับฉาย ภาพ โปรเจคเตอร์ แบบมือตั้ง แขนง เพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว	3,900	3,900	3,900	กองสวัสดิการสังคม	ทำแล้ว
37	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ ติดผนัง ขนาดไม่น้อย 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	28,000	28,000	28,000	กองสวัสดิการสังคม	ทำแล้ว
38	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ	868,000	868,000	718,000	กองช่าง	ทำแล้ว
39	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ หมู่ที่ 4	480,000	480,000	475,000	กองช่าง	ทำแล้ว