



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทรศัพท์ ๐-๓๒๖๒-๒๙๔๗

ที่ ปช ๗๔๐๐๑/๕๕๖ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ และได้มีการประกาศแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานดังกล่าว ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน	ตั้งงบประมาณไว้	ไม่ได้ทำ	อยู่ระหว่างทำ	ทำแล้ว	การเบิกจ่าย
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	๔๗	๒๙,๘๔๗,๗๐๐	๒	๒๑	๒๔	๒๘,๐๘๗,๒๙๒
๒. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๑๖๐,๐๐๐	๒	๐	๕	๒๘,๙๘๐
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน	๓๓	๑๐,๔๔๔,๔๓๒	๑๓	๐	๒๐	๙,๗๕๒,๖๐๔
๔. การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙	๓,๔๙๐,๓๒๐	๒	๒	๕	๓,๓๖๖,๙๑๙
๕. การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี	๗	๑๗๕,๐๐๐	๕	๐	๒	๓๔,๓๒๐
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการที่ดีขององค์กร	๑๔	๘๐๕,๓๕๐	๒	๐	๑๑	๕๗๕,๒๐๒
รวม	๑๑๗	๔๔,๙๒๒,๘๐๒	๒๖	๒๓	๖๘	๔๑,๘๔๕,๓๑๗

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

## ปัญหาอุปสรรค

๑. สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ ทำให้ไม่สามารถรวมตัวกันทำกิจกรรมได้ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการต่างๆ ได้ทุกโครงการ

๒. ปัญหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขาดตลาด ทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวได้ครบถ้วน

๓. งบประมาณไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่ายทำให้มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมบ่อยครั้ง

๔. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อยจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ


ข้อเสนอแนะ

๑. จัดหาและสำรวจวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้พร้อมก่อนออกฉีดทุกครั้ง

๒. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

๓. สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้นว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป รายละเอียดตามโครงการแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




(นางสาวพัชรินทร์ เหมือนแสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

.....  
.....




(นายธงชัย สมเสนาะ)  
หัวหน้าสำนักปลัด



.....  
.....  
.....

(นางสาวชริตา วรรณศรี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรางมบุรี

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ
- อนุมัติ
- อื่นๆ.....



(นายบำรุง ตรีเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางมบุรี

## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลปรานบุรี อำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ตั้งไว้	การดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ทำ	อยู่ระหว่างทำ	ทำแล้ว	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ</b>											
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าขึ้นจุดชมวิวนาห้วย หมู่ที่ 3	327,300	-	✓	-	327,292	-	-	ส.ค. 65	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอง หมู่ที่ 1	1,907,000	-	-	✓	-	-	1,901,000	พ.ย. 64 - มี.ค. 65	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเขาวลิต หมู่ที่ 7	5,642,000	-	-	✓	-	-	5,564,000	พ.ย. 64 - มี.ค. 65	กองช่าง	
4	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคซอยบ้านนางมล - สุดสาย หมู่ที่ 2	550,000	-	✓	-	550,000	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	กั้นเงิน
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเจ้าเป้า หมู่ที่ 3	600,000	-	-	✓	561,000	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 65	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายกรชัย - ถนน รพช. หมู่ที่ 4	583,000	-	-	✓	514,000	-	-	ก.พ. - เม.ย. 65	กองช่าง	
7	โครงการขยายเขตประปาบ้านนายมนตรี - บ้าน ร.ต.ต.จรววย หมู่ที่ 4	200,000	-	✓	-	200,000	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	กั้นเงิน

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ตั้งไว้	การดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ทำ	อยู่ระหว่างทำ	ทำแล้ว	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายผดุง - บ่อสุนทร หมู่ที่ 7	424,000	-	-	✓	394,000	-	-	ก.พ. - เม.ย. 65	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางปราณี - นางมณฑาทิพย์ หมู่ที่ 3	212,000	-	-	✓	205,000	-	-	มิ.ย. - ก.ค. 65	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางแ้ว หมู่ที่ 3	517,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	โอนลด
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปราโมทย์ - บ้านนางเฉลิม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7	987,000	-	-	✓	900,000	-	-	มี.ค. - พ.ค. 65	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมานิตย์ - ดอนมะกอก หมู่ที่ 1	508,000	-	-	✓	466,000	-	-	เม.ย. - มิ.ย. 65	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาหมู่บ้าน - บ้านผู้ใหญ่พล หมู่ที่ 2	414,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	โอนลด
14	โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายมานิตย์ - บ้านนางมณีนันต์ หมู่ที่ 1	430,000	-	✓	-	430,000	-	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	กั้นเงิน
15	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมฝากรอบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	138,000	-	-	✓	137,500	-	-	พ.ค. - ก.ค. 65	กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ตั้งไว้	การดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ทำ	อยู่ระหว่างทำ	ทำแล้ว	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
16	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. สายหนองกระจับ - บ้านนายบรรพต หมู่ที่ 1	671,000	-	-	✓	493,000	-	-	มิ.ย. - ส.ค. 65	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างสนามกีฬาหนองจอม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4	200,000	-	-	✓	200,000	-	-	มิ.ย. - ก.ค. 65	กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายตอง หมู่ที่ 2	353,900	-	-	✓	346,000	-	-	มิ.ย. - ก.ค. 65	กองช่าง	
19	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยบ้านนายสังเวียน หมู่ที่ 1	248,500	-	-	✓	-	248,500	-	มิ.ย. - ก.ค. 65	กองช่าง	
20	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยคลองชลประทาน - นาดาศัย หมู่ที่ 1	207,900	-	✓	-	-	207,900	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	
21	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยบ้านนายน้อย - ฟาร์มไก่ หมู่ที่ 1	267,100	-	-	✓	-	267,100	-	มิ.ย. - ก.ค. 65	กองช่าง	
22	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังซอยบ้านนายไพฑูรย์ - นายชำนาญ หมู่ที่ 1	89,200	-	✓	-	-	89,200	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	
23	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังซอยบ้านหนองกระจับ - ฟาร์มไก่ หมู่ที่ 1	728,900	-	✓	-	-	619,500	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ตั้งไว้	การดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ทำ	อยู่ระหว่างทำ	ทำแล้ว	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
24	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยบ้านนางมล หมู่ที่ 2	118,800	-	-	✓	-	118,800	-	ก.ค. - ส.ค. 65	กองช่าง	
25	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยคอกไก่อ้นายริท หมู่ที่ 2	91,300	-	✓	-	-	91,300	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	
26	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายหยัด - นายเอนก หมู่ที่ 2	344,800	-	✓	-	-	344,800	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	
27	โครงการวางท่อระบายน้ำซอยบ้านตาชูป หมู่ที่ 2	181,100	-	✓	-	-	181,100	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	
28	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายบึก หมู่ที่ 3	154,900	-	-	✓	-	154,900	-	มิ.ย. - ก.ค. 65	กองช่าง	
29	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังซอยบ้านนางเสียบ หมู่ที่ 3	301,700	-	-	✓	-	301,700	-	มิ.ย. - ก.ค. 65	กองช่าง	
30	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยบ้านนายเยาว์ หมู่ที่ 4	81,500	-	-	✓	-	81,500	-	ก.ค. - ส.ค. 65	กองช่าง	
31	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยบ้านยายแก หมู่ที่ 4	150,600	-	-	✓	-	150,600	-	ก.ค. - ส.ค. 65	กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ตั้งไว้	การดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ทำ	อยู่ระหว่างทำ	ทำแล้ว	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
3	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยเรียบคลองชลประทาน - บ้านนายมินต์ หมู่ที่ 4	217,200	-	-	✓	-	217,200	-	ก.ค. - ส.ค. 65	กองช่าง	
32	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านยายหนู หมู่ที่ 4	125,500	-	✓	-	-	125,500	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	
33	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังซอยบ่อนายสุนทร หมู่ที่ 7	311,900	-	-	✓	-	311,900	-	ส.ค. - ก.ย. 65	กองช่าง	
34	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังซอยแยกปลายคลอง 12 ซ้าย - สกฤตเพชรนิล หมู่ที่ 7	164,200	-	-	✓	-	164,200	-	ส.ค. - ก.ย. 65	กองช่าง	
35	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังซอยแยกคลอง 12 ซ้าย - บ้านนายสมนึก หมู่ที่ 7	1,285,600	-	✓	-	-	1,125,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	
36	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังเรียบคลอง 12 ซ้ายฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 7	404,200	-	-	✓	-	404,200	-	ส.ค. - ก.ย. 65	กองช่าง	
37	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายปราโมทย์ - นายโหนด หมู่ที่ 7	486,100	-	✓	-	-	486,100	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ตั้งไว้	การดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ทำ	อยู่ระหว่างทำ	ทำแล้ว	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
38	โครงการก่อสร้างถนนลงลูกรังซอยบ้านลุงชิน - นายฉลอ หมู่ที่ 7	268,000	-	-	✓	-	268,000	-	มิ.ย. - ก.ค. 65	กองช่าง	
39	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านหนองกา สาย 4 หมู่ที่ 7	51,400	-	✓	-	-	51,400	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	
40	โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 7	65,000	-	✓	-	-	65,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่ปราณบุรี หมู่ที่ 4	3,298,000	-	✓	-	-	-	3,298,000	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	
42	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านเกาะคู หมู่ที่ 1 - บ้านหนองกา หมู่ที่ 7	338,200	-	✓	-	-	338,200	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	
43	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยบ้านนางต้อย หมู่ที่ 2	144,700	-	✓	-	-	144,700	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	
44	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังซอยแดงโม - คอกวัวทองทัน หมู่ที่ 7	211,200	-	✓	-	-	211,200	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	
45	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านหนองกา สาย 1 หมู่ที่ 7	230,000	-	✓	-	-	230,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	



ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ตั้งไว้	การดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ทำ	อยู่ระหว่างทำ	ทำแล้ว	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
46	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปราณบุรี (บ้านหนองกา) หมู่ที่ 7	820,000	-	✓	-	-	820,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมวงศ์ - หนองกระจับ หมู่ที่ 1	3,796,000	-	-	✓	-	-	3,781,000	พ.ย. 64 - มี.ค. 65	กองช่าง	
รวม		29,847,700	2	21	24	5,723,792	7,819,500	14,544,000			
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>											
1	โครงการลอกคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ	100,000	✓	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัด	
2	โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs ประชากรรัฐ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน	15,000	-	-	✓	8,030	-	-	ส.ค. 65	สำนักปลัด	
3	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	15,000	-	-	✓	14,130	-	-	ก.ค. 65	สำนักปลัด	
4	โครงการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม	15,000	-	-	✓	6,820	-	-	มิ.ย. 65	สำนักปลัด	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ตั้งไว้	การดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ทำ	อยู่ระหว่างทำ	ทำแล้ว	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	15,000	✓	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัด	
6	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำ พญานาคเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	20,000	-	-	✓	20,000	-	-	ก.ค. 65	สำนักปลัด	
7	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซินขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	8,200	-	-	✓	8,200	-	-	ก.ค. 65	สำนักปลัด	
รวม		160,000	2	0	5	28,980	0	0			

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

1	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000	✓	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัด	
2	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลและวันสำคัญ	25,000	-	-	✓	28,697	-	-	ธ.ค. 64 - ม.ค. 65 และ เม.ย. 65	สำนักปลัด	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ตั้งไว้	การดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ทำ	อยู่ระหว่างทำ	ทำแล้ว	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
3	โครงการอบรมให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด	10,000	✓	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัด	
4	โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณสุข อักศิกภัย ดับเพลิง เบื้องต้น	30,000	-	-	✓	21,386	-	-	ก.ค. 65	สำนักปลัด	
5	โครงการขี้อวดภัยถูกกฎหมายจราจร	20,000	-	-	✓	4,701	-	-	มิ.ย. 65	สำนักปลัด	
6	โครงการรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 100%	10,000	-	-	✓	6,883	-	-	พ.ค. 65	สำนักปลัด	
7	โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	35,000	✓	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัด	
8	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	✓	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัด	
9	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร่วมกับ อปท. อื่น	10,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ	
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน)	68,000	-	-	✓	57,800	-	-	ก.ย. 65	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ตั้งไว้	การดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ทำ	อยู่ระหว่างทำ	ทำแล้ว	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
11	โครงการส่งเสริมเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา ศพด.)	10,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ	
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	180,000	-	-	✓	57,855	-	-	พ.ค. - ก.ย. 65	กองการศึกษาฯ	
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (หนังสือเรียน ศพด.)	6,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ	
14	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อุปกรณ์การเรียน ศพด.)	12,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ	
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เครื่องแบบนักเรียน ศพด.)	9,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ	
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศพด.)	12,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ตั้งไว้	การดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ทำ	อยู่ระหว่างทำ	ทำแล้ว	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
17	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขต	528,000	-	-	✓	510,900	-	-	ต.ค. 64 -ก.ย. 65	กองการศึกษาฯ	
18	อุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย (โครงการสนับสนุนพัฒนาการศึกษา)	101,400	-	-	✓	101,400	-	-	ต.ค. 64 -ก.ย. 65	กองการศึกษาฯ	
19	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา (โครงการสนับสนุนพัฒนาการศึกษา)	101,400	-	-	✓	101,400	-	-	ต.ค. 64 -ก.ย. 65	กองการศึกษาฯ	
20	อุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย (อาหารกลางวัน)	745,500	-	-	✓	745,500	-	-	ต.ค. 64 -ก.ย. 65	กองการศึกษาฯ	
21	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา (อาหารกลางวัน)	397,782	-	-	✓	397,782	-	-	ต.ค. 64 -ก.ย. 65	กองการศึกษาฯ	
22	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวังก้งโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ในพื้นที่อำเภอปราณบุรี	23,100	-	-	✓	23,100	-	-	ก.ค. 65	สำนักปลัด	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ตั้งไว้	การดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ทำ	อยู่ระหว่างทำ	ทำแล้ว	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
23	อุดหนุนเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) ในพื้นที่ อำเภอปราณบุรี	5,250	-	-	✓	5,250	-	-	ก.ค. 65	สำนักปลัด	
24	โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	20,000	-	-	✓	480	-	-	ก.ย. 65	กองสวัสดิการฯ	
25	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	100,000	-	-	✓	70,140	-	-	พ.ค. - ก.ย. 65	กองสวัสดิการฯ	
26	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคน พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	5,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ	
27	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรม ผู้สูงอายุตำบลปราณบุรี	200,000	-	-	✓	187,430	-	-	ก.ค. 65	กองสวัสดิการฯ	
28	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำ ตำบล	35,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ	
29	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	45,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ	
30	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000	-	-	✓	126,000	-	-	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	กองสวัสดิการฯ	
31	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,850,000	-	-	✓	5,782,700	-	-	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	กองสวัสดิการฯ	
32	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	1,400,000	-	-	✓	1,323,200	-	-	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	กองสวัสดิการฯ	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ตั้งไว้	การดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ทำ	อยู่ระหว่างทำ	ทำแล้ว	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
33	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปราณบุรี	200,000	-	-	✓	200,000	-	-	ก.ค. 65	กองสวัสดิการฯ	
รวม		10,444,432	13	0	20	9,752,604	0	0			
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน</b>											
1	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	320	-	-	✓	320	-	-	ก.ค. 65	สำนักปลัด	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	60,000	-	-	✓	4,830	-	-	ส.ค. 65	สำนักปลัด	
3	จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	2,500,000	-	✓	-	-	2,500,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	
4	จัดซื้อถังขยะขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร	450,000	-	✓	-	-	450,000	-	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	กองช่าง	
5	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน	10,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ	
6	โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรีและแกนนำหมู่บ้าน	350,000	-	-	✓	349,880	-	-	ส.ค. 65	กองสวัสดิการฯ	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ตั้งไว้	การดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ทำ	อยู่ระหว่างทำ	ทำแล้ว	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
7	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน	15,000		-	✓	10,980	-	-	ก.ย. 65	กองสวัสดิการฯ	
8	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรชุมชนตำบลปราณบุรี	5,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ	
9	โครงการพัฒนาทักษะหลากหลายอาชีพ	100,000	-	-	✓	50,909	-	-	มิ.ย. - ก.ย. 65	กองสวัสดิการฯ	
รวม		3,490,320	2	2	5	416,919	2,950,000	0			
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี</b>											
1	โครงการครอบครัวแรลลี่และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น	10,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองสวัสดิการฯ	
2	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ	-	✓	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	45,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ	
4	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	40,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา	10,000	-	-	✓	4,320	-	-	ก.ค. 65	กองการศึกษาฯ	
6	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ	30,000	-	-	✓	30,000	-	-	ส.ค. 65	กองการศึกษาฯ	
7	โครงการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	40,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ	
รวม		175,000	5	0	2	34,320	0	0			



ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ตั้งไว้	การดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ทำ	อยู่ระหว่างทำ	ทำแล้ว	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการที่ดีขององค์กร</b>											
1	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35,000	-	-	✓	35,000	-	-	พ.ย. 64	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์	40,000	-	-	✓	31,000	-	-	มี.ค. 65	สำนักปลัด	
3	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,000	-	-	✓	217,182	-	-	ต.ค. - ธ.ค. 64	สำนักปลัด	
4	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสต่างๆ	15,350	-	-	✓	15,350	-	-	ต.ค. 64 - ส.ค. 65	สำนักปลัด	
5	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง อบต.ปราณบุรี	15,000	-	-	✓	320	-	-	ก.ค. 65	สำนักปลัด	
6	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	200,000	-	-	✓	197,755	-	-	ก.ย. 65	สำนักปลัด	
7	โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต	15,000	-	-	✓	6,995	-	-	ก.ค. 65	สำนักปลัด	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ตั้งไว้	การดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ทำ	อยู่ระหว่างทำ	ทำแล้ว	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	35,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองคลัง	
9	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	150,000	✓	-	-	-	-	-	-	กองคลัง	
10	จัดซื้อเก้าอี้	20,000	-	-	✓	20,000	-	-	ธ.ค. 64	สำนักปลัด	
11	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจำนวน 1 เครื่อง	17,000	-	-	✓	17,000	-	-	ธ.ค. 64	สำนักปลัด	
12	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานจำนวน 1 เครื่อง	17,000	-	-	✓	17,000	-	-	ธ.ค. 64	กองการศึกษาฯ	
13	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	-	-	✓	15,000	-	-	ธ.ค. 64	กองช่าง	
14	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที	2,600				2,600			ธ.ค. 64	กองคลัง	
รวม		805,350	2	0	11	575,202	0	0			
รวมทั้งสิ้น		44,922,802	26	23	67	16,531,817	10,769,500	14,544,000			

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	งบประมาณที่ตั้งไว้	การดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ไม่ได้ทำ	อยู่ระหว่างทำ	ทำแล้ว	ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			

### ปัญหาและอุปสรรค

1. สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถรวมตัวกันทำกิจกรรมได้ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการต่างๆ ได้ทุกโครงการ
2. ปัญหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขาดตลาด ทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวได้ครบถ้วน
3. งบประมาณไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่ายทำให้มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมบ่อยครั้ง
4. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อยจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ

### ข้อเสนอแนะ

1. จัดหาและสำรวจวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้พร้อมก่อนออกฉีดทุกครั้ง
2. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
3. สำนัก/กองที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้นว่าควรจะทำต่อไป หรือไม่หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป