



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี อำเภอปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ดีมีมาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางชั้นทอง - บ้านนายอำนาจ หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 69 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207 ตร.ม.	165,000	0	165,000	-	-	✓	(มี.ย. - ส.ค. 67)	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแ้ว หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.	390,000	0	313,000	✓	-	-	เริ่ม 8 ก.พ. 67 สิ้นสุด 18 มี.ค. 67	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายตุ้ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 79 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 276.50 ตร.ม.	280,000	243,000	37,000	-	✓	-	เริ่ม 15 มี.ค. 67 สิ้นสุด 30 พ.ค. 67	
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ่อลู้งอียด - ที่ดวงแข ผิวขำ หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 6 ม. ยาว 625 ม. หน้า 0.20 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด	1,200,000	0	1,200,000	-	-	✓	(มี.ย. - ก.ย. 67)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางลอดรถไฟ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณทางลอด จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนของ อบต.ปรางมบุรี	450,000	0	450,000	-	-	✓	(พ.ค. - ก.ย. 67)	
6	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเรียบคลองชลประทาน - บ้านนางจำ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.40 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด	130,000	0	130,000	-	-	✓	(ก.ค. - ก.ย. 67)	
7	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยบ้านนายเนตร - ไร่ นายแดง หมู่ที่ 2	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก กว้าง 5 ม. ยาว 229 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 183 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด	400,000	276,000	124,000	-	✓	-	เริ่ม 15 มี.ค. 67 สิ้นสุด 30 พ.ค. 67	
8	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยแยกหัวทุ่ง - บ้านรังนก หมู่ที่ 3	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.20 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 176 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด	225,000	172,000	53,000	-	✓	-	เริ่ม 7 มี.ค. 67 สิ้นสุด 30 พ.ค. 67	
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยศาลาหมู่ที่ 4 - บ้านนางแป้ว หมู่ที่ 4	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ตามแบบแปลนของ อบต.ปรางมบุรี	685,000	657,100	27,900	-	✓	-	เริ่ม 28 ก.พ. 67 สิ้นสุด 30 พ.ค. 67	
10	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายสมใจ - อู่ช่างตีะ หมู่ที่ 7	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ตามแบบแปลนของ อบต.ปรางมบุรี	280,000	255,000	25,000	✓	-	-	เริ่ม 1 ก.พ. 67 สิ้นสุด 1 เม.ย. 67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายกาวิล หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 274 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,096 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.	791,300	0	791,300	-	-	✓	(ต.ค. 66 - มี.ค. 67)	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 205 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม.	579,300	566,000	13,300	✓	-	-	เริ่ม 15 ม.ค. 67 สิ้นสุด 11 มี.ค. 67	
13	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4	ก่อสร้างสนามฟุตบอล กว้าง 23 ม. ยาว 43 ม. ตามแบบแปลน ของ อบต.ปราณบุรี	881,000	870,000	11,000	✓	-	-	เริ่ม 25 ก.ย. 66 สิ้นสุด 13 ธ.ค. 66	
14	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถองค์การ บริหารส่วนตำบลปราณบุรี	ปรับปรุงยกโรงจอดรถให้สูงขึ้น และเทลานพื้น ตามแบบแปลนของ อบต.ปราณบุรี	200,000	199,500	500	✓	-	-	เริ่ม 26 ก.ย. 66 สิ้นสุด 12 ต.ค. 66	
15	โครงการปรับปรุงป้ายองค์การ บริหารส่วนตำบลปราณบุรี	ปรับปรุงยกป้ายบริเวณรั้วด้าน หน้า อบต. ให้สูงขึ้น เทลาน คสล.ด้าน หน้าป้ายตามแปลนของ อบต.ปราณบุรี	200,000	198,000	2,000	✓	-	-	เริ่ม 6 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 26 ธ.ค. 66	
16	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ซอยประหลกพิศ หมู่ที่ 7	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 850 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 918 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดอัด	394,000	325,000	69,000	-	✓	-	เริ่ม 5 มี.ค. 67 สิ้นสุด 30 พ.ค. 67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ซอยไร่ นายสมาน - ไร่ นายธนู หมู่ที่ 7	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 1,350 ม. หนาเฉลี่ย 0.40 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 3,132 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดอัด	1,082,000	0	1,082,000	-	-	✓	(ม.ค. - พ.ย. 67)	
18	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ซอยหนองขาม - นามะกรุด หมู่ที่ 7	ปรับปรุงถนนลงลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนาเฉลี่ย 0.40 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 2,088 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดอัด	860,000	0	860,000	-	-	✓	(ม.ค. - พ.ย. 67)	
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านนายออด (กม.0+200 - กม.0+370 หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	473,000	0	473,000	-	-	✓	(ม.ค. - เม.ย. 68)	
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ซอยบ้านนายมานิตย์ - ดอนมะกอก (กม.0+200 - กม. 0+370) หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	473,000	0	473,000	-	-	✓	(ม.ค. - เม.ย. 68)	
21	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยแยก คลองชลประทาน - บ้านนางน้อ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 240 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	196,000	0	196,000	-	-	✓	(มิ.ย. - ก.ย. 68)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
22	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอย นานาชาติ - ทางรถไฟ หมู่ที่ 1	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 360 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.	147,000	0	147,000	-	-	✓	(มิ.ย. - ก.ย. 68)	
23	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้าน นายอาทิตย์ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 230 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	99,000	0	99,000	-	-	✓	(มิ.ย. - ก.ย. 68)	
24	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้าน นายสมหมาย หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	154,000	0	154,000	-	-	✓	(มิ.ย. - ก.ย. 68)	
25	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยนา นายอนุกุล หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	173,000	0	173,000	-	-	✓	(มิ.ย. - ก.ย. 68)	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านนายอิว (กม. 0+000 - กม. 0+170) หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	473,000	0	473,000	-	-	✓	(ธ.ค. 67 - มี.ค. 68)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคอกไถ่นายริท หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 168 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 588 ตร.ม.	410,000	0	410,000	-	-	✓	(ต.ค. 67 - ม.ค. 68)	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางไฉไล (กม.0+431 - กม.0+596) หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	460,000	0	460,000	-	-	✓	(ต.ค. 67 - ม.ค. 68)	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางปวีณา หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 114 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 456 ตร.ม.	317,000	0	317,000	-	-	✓	(ต.ค. 67 - ม.ค. 68)	
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายย่อย (กม.0+000 + กม.0+150) หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	425,000	0	425,000	-	-	✓	(พ.ย. 67 - ก.พ. 68)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
31	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้าน นายจำลอง หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 225 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม.	354,000	0	354,000	-	-	✓	(พ.ย. 67 - ก.พ. 68)	
32	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้าน นายธานี หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.	320,000	0	320,000	-	-	✓	(เม.ย. - ก.ค. 68)	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านนางประภา (กม.0+000 - กม.0+170) หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	473,000	0	473,000	-	-	✓	(พ.ย. 67 - ก.พ. 68)	
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านนางวาสนา (กม.0+000 - กม.0+180) หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	497,000	0	497,000	-	-	✓	(มี.ค. 67 - มิ.ย. 68)	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านนายโชติ หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 144 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม.	316,000	0	316,000	-	-	✓	(มี.ค. 67 - มิ.ย. 68)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอนุกุล หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม.	236,000	0	236,000	-	-	✓	(มี.ค. 67 - มิ.ย. 68)	
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 1.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	484,000	0	484,000	-	-	✓	(เม.ย. - ก.ค. 67)	
38	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดนาห้วย หมู่ที่ 3	ปรับปรุงถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.	487,000	0	487,000	-	-	✓	(เม.ย. - ก.ค. 67)	
39	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนางแป้วป่าตาล - คลองชลประทาน หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.50 ม. ยาว 270 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,215 ตร.ม.	289,000	0	289,000	-	-	✓	(มี.ค. - มิ.ย. 68)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญเลิศ (กม.0+205 - กม.0+303) หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 98 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 392 ตร.ม.	310,000	0	310,000	-	-	✓	(เม.ย. - ก.ค. 67)	
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อหลวง หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.	123,000	0	123,000	-	-	✓	(มิ.ย. - ก.ย. 67)	
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางตึก หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 117 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 468 ตร.ม.	323,000	0	323,000	-	-	✓	(มิ.ย. - ก.ย. 67)	
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางนงลักษณ์ (โรงอิฐ) (กม.0+000 - กม.0+150) หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	413,000	0	413,000	-	-	✓	(มิ.ย. - ก.ย. 67)	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประมวล - ซ่างบอล หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	483,000	0	483,000	-	-	✓	(ก.ค. - ต.ค. 67)	
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายแก (กม.0+000 - กม. 0+180) หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	495,000	0	495,000	-	-	✓	(ก.ค. - ต.ค. 67)	
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายหนู หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 127 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม.	351,000	0	351,000	-	-	✓	(ก.ค. - ต.ค. 67)	
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเยาว์ (กม.0+000 - กม.0+150) หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	475,000	0	475,000	-	-	✓	(ส.ค. - พ.ย. 67)	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชอย บ้านนายจำลอง พลับพลาทอง หมู่ที่ 2	จ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอปราณบุรีในการ ขยายเขตไฟฟ้าตามประมาณการ	110,000	96,097.24	13,902.76	✓	-	-	เริ่ม 11 มี.ค. 67 สิ้นสุด 22 มี.ค. 67	อุดหนุน ไฟฟ้า
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชอย บ้านนายประทีป - นางชันทอง หมู่ที่ 7	จ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอปราณบุรีในการ ขยายเขตไฟฟ้าตามประมาณการ	98,000	77,352.10	20,647.90	✓	-	-	เริ่ม 11 มี.ค. 67 สิ้นสุด 22 มี.ค. 67	อุดหนุน ไฟฟ้า
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชอย บ้านนายย้อย หมู่ที่ 2	จ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอปราณบุรีในการ ขยายเขตไฟฟ้าตามประมาณการ	100,000	83,808.93	16,191.07	✓	-	-	เริ่ม 11 มี.ค. 67 สิ้นสุด 22 มี.ค. 67	อุดหนุน ไฟฟ้า
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชอย บ้านนายสุวรรณ - โกวเข้มฟาร์ม หมู่ที่ 3	จ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอปราณบุรีในการ ขยายเขตไฟฟ้าตามประมาณการ	180,000	159,462.41	20,537.59	✓	-	-	เริ่ม 11 มี.ค. 67 สิ้นสุด 22 มี.ค. 67	อุดหนุน ไฟฟ้า
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะชอย บ้านนายอิว หมู่ที่ 1	จ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอปราณบุรีในการ ขยายเขตไฟฟ้าตามประมาณการ	195,000	174,801.68	20,198.32	✓	-	-	เริ่ม 11 มี.ค. 67 สิ้นสุด 22 มี.ค. 67	อุดหนุน ไฟฟ้า

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

1.3 กลยุทธ์/แนวทางการขยายปรับปรุงระบบประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายพล หมู่ที่ 4	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายพล ตามแบบแปลน ของ อบต.ปราณบุรี	130,000	110,500	19,500	-	✓	-	เริ่ม 25 มี.ค. 67 สิ้นสุด 30 พ.ค. 67	
2	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายมัก หมู่ที่ 1	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายมัก ตามแบบแปลน ของ อบต.ปราณบุรี	180,000	159,000	21,000	-	✓	-	เริ่ม 25 มี.ค. 67 สิ้นสุด 30 พ.ค. 67	
3	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายสุวรรณ - โกวเข้มฟาร์ม หมู่ที่ 3	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายสุวรรณ - โกวเข้ม ฟาร์มตามแปลนของ อบต.ปราณบุรี	400,000	334,000	66,000	-	✓	-	เริ่ม 25 มี.ค. 67 สิ้นสุด 30 พ.ค. 67	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 กลยุทธ์/แนวทางฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีขึ้น

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณรอบๆ พื้นที่ ที่สาธารณะ	15,000	0	15,000	-	-	✓	(มิ.ย. - ก.ย. 67)	
2	โครงการอนุรักษ์พืชผักสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ ล่องเรือเพื่อเก็บขยะในแม่น้ำปราง และเก็บกวาดขยะทำน้ำวัดนาห้วย	15,000	0	15,000	-	-	✓	(ธ.ค. 66 - ส.ค. 67)	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมให้ภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs ประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยใน ชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ คัดแยกขยะให้กับประชาชน 5 หมู่บ้าน และโรงเรียนในเขต 4 แห่ง	20,000	0	20,000	-	-	✓	(ก.พ. - พ.ค. 67)	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร่วมกับ อปท. อื่น	ฝึกสอนและจัดส่งเด็ก ศพด. เข้าร่วม การแข่งขันทักษะทางวิชาการกับ ศพด. อื่นๆ ในเขต	10,000	0	0	-	-	✓	(ธ.ค. 66 - ก.ย. 67)	
2	โครงการส่งเสริมเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา ศพด.)	จัดกิจกรรมพาเด็กเล็ก ศพด. ทัศนศึกษานอกสถานที่ปีละ 1 ครั้ง	10,000	173	9,827	✓	-	-	เริ่ม 11 มี.ค. 67 สิ้นสุด 13 มี.ค. 67	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ศพด.)	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เด็กเล็ก ศพด. คนละ 438 บาท/ปี จำนวน 15 คน	6,600	0	0	-	-	✓	(ธ.ค. 66 - ก.ย. 67)	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน)	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษา เด็กเล็ก ศพด. คนละ 1,734 บาท/ปี จำนวน 15 คน	38,200	0	0	-	-	✓	(ธ.ค. 66 - ก.ย. 67)	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เครื่องแบบนักเรียน ศพด.)	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบเรียน เด็กเล็ก ศพด. คนละ 325 บาท/ปี จำนวน 15 คน	4,900	0	0	-	-	✓	(ธ.ค. 66 - ก.ย. 67)	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (หนังสือเรียน ศพด.)	จัดซื้อหนังสือเรียนเด็กเล็ก ศพด. คนละ 200 บาท/ปี จำนวน 15 คน	3,000	0	0	-	-	✓	(ธ.ค. 66 - ก.ย. 67)	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก ศพด. อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	353,000	112,464	240,536	-	✓	-	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อุปกรณ์การเรียน ศพด.)	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนเด็กเล็ก ศพด. ปีละ 290 บาท/คน จำนวน 15 คน	4,400	0	0	-	-	✓	(ธ.ค. 66 - ก.ย. 67)	
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา (โครงการ สนับสนุนพัฒนาการศึกษา)	อุดหนุนบุคลากรเพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอน จำนวน 1 คน	101,400	50,700	50,700	-	✓	-	เริ่ม 1 พ.ย. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	
10	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา (อาหารกลางวัน)	อุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 120 คนๆ ละ 24 บาท 200 วัน	576,000	278,400	297,600	-	✓	-	เริ่ม 1 พ.ย. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	
11	อุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย (โครงการ สนับสนุนพัฒนาการศึกษา)	อุดหนุนบุคลากรเพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอน จำนวน 1 คน	101,400	50,700	50,700	-	✓	-	เริ่ม 1 พ.ย. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	
12	อุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย (อาหารกลางวัน)	อุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 240 คนๆ ละ 22 บาท 200 วัน	1,056,000	475,200	580,800	-	✓	-	เริ่ม 1 พ.ย. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการศึกษาของชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ตำบลปราณบุรี	จัดกิจกรรมให้ความรู้ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงานการบริหารกิจการต่างๆ ของ ชมรมผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้ง	10,000	0	10,000	-	-	✓	(เม.ย. - มิ.ย. 66)	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล (ปราณบุรีคัพ)	จัดการแข่งขันกีฬาให้กับประชาชน ในเขตตำบลปีละ 1 ครั้ง	50,000	0	50,000	-	-	✓	(พ.ย. 66 - ก.ย. 67)	
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมการเล่น และการ แสดงต่างๆ ของเด็ก ปีละ 1 ครั้ง	50,000	48,340	1,660	✓	-	-	เริ่ม 3 ม.ค. 67 สิ้นสุด 13 ม.ค. 67	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบริการสาธารณสุขมูลฐานให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.5 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ความรู้ต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง	10,000	0	10,000	-	-	✓	(ก.ย. 67)	
2	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา การดูแล รักษาสุขภาพ ด้วยตัวเองเบื้องต้น ปีละ 12 ครั้ง	100,000	44,880	55,120	-	✓	-	เริ่ม 10 ม.ค. 67 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	
3	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	จัดอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ปีละ 1 ครั้ง	10,000	0	10,000	-	-	✓	(ส.ค. - ก.ย. 67)	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.6 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมระบบป้องกันภัยพลเรือน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยตามกฎหมายจราจร	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรให้แก่นักเรียนและประชาชน ปีละ 1 ครั้ง	20,000	0	20,000	-	-	✓	(ม.ค. - มิ.ย. 67)	
2	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ปีละ 1 ครั้ง	20,000	0	20,000	-	-	✓	(ก.พ. - ก.ย. 67)	
3	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดบริการบริเวณด้านหน้าที่ทำการ อบต.ปราณบุรี จำนวน 1 จุด ปีละ 1 ครั้ง	20,000	16,375	3,625	✓	-	-	เริ่ม 25 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 3 ม.ค. 67	
4	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดบริการบริเวณด้านหน้าที่ทำการ อบต.ปราณบุรี จำนวน 1 จุด ปีละ 1 ครั้ง	20,000	0	20,000	-	-	✓	(มี.ค. - เม.ย. 67)	
5	โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัยอัคคีภัย ดับเพลิง เบื้องต้น	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยดับเพลิง เบื้องต้น ให้กับประชาชนและนักเรียน ปีละ 1 ครั้ง	30,000	0	30,000	-	-	✓	(ม.ค. - ส.ค. 67)	
6	โครงการอบรมให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับประชาชน และนักเรียน ปีละ 1 ครั้ง	10,000	0	10,000	-	-	✓	(เม.ย. - ก.ย. 67)	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.6 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมระบบป้องกันภัยพลเรือน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ ป้องกันภัยต่างๆ ให้แก่ อปพร. เดิมหรือ อปพร.ใหม่ ปีละ 1 ครั้ง	50,000	0	50,000	-	-	✓	(ต.ค. 66 - มี.ค. 66)	

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย เพื่อฟื้นฟู เยียวยา สงเคราะห์ และบรรเทาผลกระทบเบื้องต้น	20,000	0	20,000	-	-	✓	(ต.ค. 66 - ก.ย. 67)	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.1 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ การพัฒนาชุมชน	จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน ปีละ 1 ครั้ง	10,000	0	10,000	-	-	✓	(พ.ค. - มิ.ย. 67)	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ องค์กรชุมชนตำบลปรามบุรี	จัดประชุมและอบรมให้ความ รู้แก่คณะกรรมการ ปีละ 1 ครั้ง	10,000	0	10,000	-	-	✓	(มี.ค. - เม.ย. 67)	
3	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน	จัดการประชุมและทำกิจกรรมส่งเสริม ส่งเสริมให้แก่สภาเด็กและเยาวชน ปีละ 1 ครั้ง	15,000	0	15,000	-	-	✓	(ม.ค. - ก.ค. 67)	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.1 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการอบรมทักษะหลากหลายอาชีพ	จัดฝึกอบรมด้านการฝึกอาชีพให้กับ ประชาชนในเขต ปีละ 6 ครั้ง	100,000	23,680	76,320	-	✓	-	เริ่ม 7 ก.พ. 67 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	
5	โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ สตรีและแกนนำหมู่บ้าน	จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ สตรีและแกนนำหมู่บ้านปีละ 1 ครั้ง	10,000	0	10,000	-	-	✓	(พ.ค. - มิ.ย. 67)	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมในการพัฒนาชุมชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร และออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ลงทะเบียนไว้ จำนวน 1,850 ตัว	20,000	9,620	10,380	✓	-	-	เริ่ม 14 มี.ค. 67 สิ้นสุด 1 เม.ย. 67	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการครอบครัวแรลลี่และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น	จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน และทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง	20,000	0	20,000	-	-	✓	(เม.ย. - พ.ค. 67)	

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลปราณบุรี	จัดทำเอกสารหรือป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ ปีละ 2 ครั้ง	10,000	0	0	-	-	✓	(พ.ย. 66 - ก.ย. 67)	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทัพเรือและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแข่งขันก่อเจดีย์ทราย และ กิจกรรมอื่นๆ ปีละ 1 ครั้ง	50,000	0	50,000	-	-	✓	(มี.ค. - เม.ย. 67)	
2	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จัดกิจกรรมเดินขบวนแห่กระทง การแสดงของนักเรียน การขอขมา แม่น้ำ และกิจกรรมอื่นๆ ปีละ 1 ครั้ง	50,000	49,370	630	✓	-	-	เริ่ม 24 พ.ย. 66 สิ้นสุด 27 พ.ย. 66	
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมหล่อเทียน ณ ศาลา เอนกประสงค์ตามหมู่บ้านและนำ แห่ไปถวายวัด ปีละ 1 ครั้ง	10,000	0	10,000	-	-	✓	(มี.ย. - ก.ค. 67)	
4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวิสุทธิพร	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนและ ประชาชน ณ วัดนาห้วย ปีละ 1 ครั้ง	30,000	0	30,000	-	-	✓	(ก.ค. - ก.ย. 67)	
5	โครงการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	จัดอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้แก่นักเรียนและประชาชน ณ วัดนาห้วย ปีละ 1 ครั้ง	40,000	0	40,000	-	-	✓	(เม.ย. 67)	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการที่ดีขององค์กร

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต.

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งกรณีครบวาระ ยุบสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง เลือกตั้งใหม่ และอื่นๆ	30,000	0	30,000	-	-	✓	(ต.ค. 66 - ก.ย. 67)	
2	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอ ปราณบุรี จำนวน 1 โครงการ ปีละ 1 ครั้ง	35,000	35,000	0	✓	-	-	เริ่ม 27 พ.ย. 66 สิ้นสุด 30 พ.ย. 66	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการที่ดีขององค์กร

6.2 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง อบต.ปราณบุรี	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรม ให้กับผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และลูกจ้าง ปีละ 1 ครั้ง	15,000	0	15,000	-	-	✓	(ม.ค. - เม.ย. 67)	
2	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานส่วนท้องถิ่น	จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอก สถานที่ ปีละ 1 ครั้ง	10,000	0	10,000	-	-	✓	(มิ.ย. - ก.ย. 67)	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการที่ดีขององค์กร

6.3 กลยุทธ์/แนวทางการจัดหา และพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินในพื้นที่ตำบลปรานบุรี 5 หมู่บ้าน	150,000	0	150,000	-	-	✓	(ต.ค. 66 - ก.ย. 67)	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นประเภทครุภัณฑ์

(ผด.02/1)

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์บุรี

ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการจัดหา และพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	เป็นตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x180 ซม. จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 6,000	12,000	10,000	2,000	✓	-	-	เริ่ม 5 ก.พ. 67 สิ้นสุด 9 ก.พ. 67	

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	เป็นโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x70 ซม. จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท เป็นเก้าอี้แบบมีพนักพิง มีโซ่ปรับ ระดับสูง-ต่ำ จำนวน 2 ตัว ราคาตัว ละ 4,000 บาท	16,000	16,000	0	✓	-	-	เริ่ม 18 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 22 ธ.ค. 66	
2	จัดซื้อโต๊ะพับขนาดไม่น้อยกว่า 45x180x75 เซนติเมตร	เป็นโต๊ะพับขนาดไม่น้อยกว่า 45x180x75 จำนวน 50 ตัว ราคา ตัวละ 1,900 บาท	95,000	95,000	0	✓	-	-	เริ่ม 18 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 22 ธ.ค. 66	

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการจัดหา และพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงาน เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ A4 จำนวน 1 เครื่อง สามารถ สแกนเอกสารได้ 2 หน้า และอื่นๆ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	16,000	15,750	250	✓	-	-	เริ่ม 19 ก.พ. 67 สิ้นสุด 23 ก.พ. 67	
2	จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงาน เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ A4 จำนวน 1 เครื่อง สามารถ สแกนเอกสารได้ 2 หน้า และอื่นๆ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	16,000	15,750	250	✓	-	-	เริ่ม 19 ก.พ. 67 สิ้นสุด 23 ก.พ. 67	

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง ละ 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4 MB และอื่นๆ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	20,000	20,000	0	✓	-	-	เริ่ม 18 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 22 ธ.ค. 66	

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการจัดหา และพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารงาน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดซื้อเลื่อยโซ่ไร้สาย ขนาด 10 นิ้ว พร้อมแท่นชาร์จและแบตเตอรี่	เป็นเลื่อยโซ่ไร้สาย ขนาด 10 นิ้ว พร้อมแท่นชาร์จและแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง	12,000	5,243	6,757	✓	-	-	เริ่ม 9 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 13 ธ.ค. 66	
2	จัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 88 แรงม้า ติดตั้งชุดไ้มัดคันดินและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 1 ม.	จัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ จำนวน 1 คัน	2,600,000	0	2,600,000	-	-	✓	(ก.พ. - พ.ย. 67)	

4. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริมนม 260 วัน 1) โรงเรียนวัดนาห้วย 240 คน 2) โรงเรียนบ้านหนองกา 120 คน 3) ศพด. 40 คน	760,000	333,153.46	426,847	-	✓	-	เริ่ม 1 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	

5. ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการจัดหา และพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารงาน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0001 รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 2583 ปข	เป็นค่าปรับปรุงถังบรรจุน้ำของรถบรรทุกน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ	495,000	0	495,000	-	-	✓	(ก.พ. - พ.ย. 67)	


ปัญหาและอุปสรรค

1. โครงการมีจำนวนมากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีจำนวนน้อย จึงทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า
2. งบประมาณไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่ายจึงทำให้การโอนงบประมาณเพิ่มเติมบ่อยครั้ง
3. ปัญหาด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือช่าง มีปริมาณไม่เพียงพอ และไม่มีความทันสมัย
4. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ กฎหมาย ในการปฏิบัติงานทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

1. เปิดการสรรหาหรือโอนย้ายบุคลากรเพิ่มในตำแหน่งสายงานที่ต้องการจริง และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรเกิดความรักในองค์กรเพื่อป้องกันการโอนย้ายของบุคลากร
2. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของงาน ที่รับผิดชอบอยู่ตลอดและสม่ำเสมอ เช่น อบรม ศึกษาดูงาน การสอนงาน และศึกษาค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ เป็นต้น
4. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ด้วยวิธีการเช่า หรือซื้อ และให้มีการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อยู่เสมอเพื่อการใช้งานยาวนานขึ้น

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวพิชรินทร์ เหมือนแสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ