

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางมุนี อำเภอปรางมุนี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ตีมีมาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ บ้านเกาะคู หมู่ที่ 1	ก่อสร้างโดม กว้าง 16 ม. ยาว 7 ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.ปรางมุนีกำหนด	450,000	0	450,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ส.ค. 68	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจาร์โนย หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม.	330,000	302,000	28,000	-	✓	-	-	เริ่ม 27 ก.พ. 68 สิ้นสุดสัญญา 27 เม.ย. 68	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบังอร หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม.	320,000	0	320,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - พ.ค. 68	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางฝัน กม.0+000 - กม.0+0180 หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 ม.	498,000	498,000	0	-	-	-	✓	ยกเลิก เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ	โอนลด
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายติม - บ้านนายเตรียม สาย 1 หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 53 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 ม.	125,000	111,000	14,000	-	✓	-	-	จะดำเนินการในช่วง เริ่ม 1 มี.ค. 68 สิ้นสุดสัญญา 29 เม.ย. 68	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเนตร - บ้านนายชัยยุทธ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม.	400,000	0	400,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ค. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้าน นายระวีง หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.20 ม. พร้อมเกรดบดอัด	86,000	38,200	47,800	-	✓	-	-	เริ่ม 26 มี.ค. 67 สัญญาสิ้นสุด 24 เม.ย. 68	
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้าน นายมุณี เข้มทอง หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6 ม. ยาว 58 ม. หน้า 0.20 ม. พร้อมเกรดบดอัด	65,000	0	65,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - มิ.ย. 68	
9	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาอเนก ประสงค์บ้านหนองกา หมู่ที่ 7	ก่อสร้างห้องน้ำตามแบบแปลน ที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	300,000	0	300,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง พ.ค. - ก.ย. 68	
10	โครงการปรับปรุงศาลาบ้านหัวเนิน หมู่ที่ 3	ปรับปรุงศาลา กว้าง 7.50 ม. ยาว 8 ม. พร้อมลาน คสล.	450,000	450,000	0	-	-	-	✓	ยกเลิก เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ	โอนลด
11	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี (หลังเก่า)	ปรับปรุงศาลาตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	200,000	0	200,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ย. 68	
12	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สาย 1 หมู่ที่ 7	วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด ศก.0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทางไม่น้อยกว่า 92 ม.	200,000	200,000	0	-	✓	-	-	เริ่ม 18 มี.ค. 68 สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค. 68	
13	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวยามอแดง หมู่ที่ 7	ติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเตี้ยสูง 9 ม. พร้อมโคมไฟฟ้า จำนวน 76 ต้น	3,956,000	0	3,956,000	-	✓	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดราคากลาง	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ
14	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายกระโจมคีรี - ช่องมอญ หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 1,050 ม. หน้า 0.05 ม.	5,079,000	4,800,000	279,000	-	✓	-	-	เริ่ม 25 ก.พ. 68 สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค. 68	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
15	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตและลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 1,585 ม. หนา 0.15 ม.	3,000,000	0	3,000,000	-	-	✓	-	รอ อบจ.ดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ย. 68	อบจ.ดำเนินการเอง
16	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี	ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานตามแบบแปลน อบต.ปราณบุรีกำหนด	50,000	50,000	0	✓	-	-	-	ดำเนินการแล้วปีงบประมาณ 67 เริ่ม 6 ส.ค. 67 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	กั้นเงินปีงบประมาณ 67
17	โครงการก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี	ก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัยตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	200,000	180,000	20,000	-	✓	-	-	เริ่ม 31 ม.ค. 68 สิ้นสุด 31 มี.ค. 68	กั้นเงินปีงบประมาณ 67
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายชาติ หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม.	490,000	0	490,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. 68 - มี.ค. 69	กั้นเงินปีงบประมาณ 67
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอ้ว (กม.0+170 - กม.0+340) หมู่ที่ 1 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	475,000	0	475,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง ก.ค. - ต.ค. 68	เงินสะสมปีงบประมาณ 68
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายมานิตย์ - ดอนมะกอก (กม.0+370 - กม. 0+450) หมู่ที่ 1 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	475,000	0	475,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง ก.ค. - ต.ค. 68	เงินสะสมปีงบประมาณ 68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองชลประทาน - นาดาศัย (กม.0+000 - กม. 0+170) หมู่ที่ 1 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	475,000	0	475,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง ก.ค. - ต.ค. 68	เงินสะสม ปีงบประมาณ 68
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางมล หมู่ที่ 2 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 154 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 616 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	470,000	0	470,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง พ.ค. - ส.ค. 68	เงินสะสม ปีงบประมาณ 68
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่ นางจिरภา หมู่ที่ 2 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 72 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	220,000	0	220,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง พ.ค. - ส.ค. 68	เงินสะสม ปีงบประมาณ 68
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางต้อย หมู่ที่ 2 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 259 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 1,036 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	730,000	0	730,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง พ.ค. - ส.ค. 68	เงินสะสม ปีงบประมาณ 68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านไกรฤกษ์ (กม.0+110 - กม. 0+270) หมู่ที่ 3 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	485,000	0	485,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ค. 68	เงินสะสม ปีงบประมาณ 68
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายศรารุฒิ หมู่ที่ 3 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 5 ม. ยาว 47 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 235 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	190,000	0	190,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ค. 68	เงินสะสม ปีงบประมาณ 68
27	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทำน่านาห้วย (กม.0+082 - กม.0+207) หมู่ที่ 3 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ซ่อมแซมถนน คสล. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	430,000	0	430,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ค. 68	เงินสะสม ปีงบประมาณ 68
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเสียบ (กม.0+000 - กม.0+170) หมู่ที่ 3 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	475,000	0	475,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ค. 68	เงินสะสม ปีงบประมาณ 68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายแก (กม.0+180 - กม.0+270) หมู่ที่ 4 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	250,000	0	250,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - มิ.ย. 68	เงินสะสม ปีงบประมาณ 68
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางผัน หมู่ที่ 4 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 226 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 904 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	630,000	0	630,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ค. 68	เงินสะสม ปีงบประมาณ 68
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางงลักษณ์ (โรงอิฐ) (กม. 0+254 - กม.0+424) หมู่ที่ 4 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	489,000	0	489,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - มิ.ย. 68	เงินสะสม ปีงบประมาณ 68
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายผดุง - บ่อสุนทร (กม.0+120 - กม. 0+205) หมู่ที่ 7 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	250,000	232,000	18,000	-	✓	-	-	เริ่ม 18 มี.ค. 68 สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค. 68	เงินสะสม ปีงบประมาณ 68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านทองทัน หมู่ที่ 7 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4 ม. ยาว 45 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	150,000	125,000	25,000	-	✓	-	-	เริ่ม 18 มี.ค. 68 สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค. 68	เงินสะสม ปีงบประมาณ 68
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเจ หมู่ที่ 7 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดความกว้าง 3.50 ม. ยาว 50 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	130,000	122,000	8,000	-	✓	-	-	เริ่ม 18 มี.ค. 68 สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค. 68	เงินสะสม ปีงบประมาณ 68
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกา - บ้านดอนมะกอก หมู่ที่ 7 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 6 ม. ยาว 193 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 1,158 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ปราณบุรีกำหนด	1,230,000	0	1,230,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - มิ.ย. 68	เงินสะสม ปีงบประมาณ 68
36	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ปราณบุรีกำหนด	497,000	0	497,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - พ.ค. 68	เงินสะสม ปีงบประมาณ 68

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
37	โครงการก่อสร้างศาลาบ้านหัวเนิน หมู่ที่ 3 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างศาลาขนาดความกว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. พร้อมลานคสล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปรานบุรีกำหนด	450,000	0	450,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ค. 68	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางผัน กม.0+000 - กม. 0+180 หมู่ที่ 4 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง 4.00 ม. ยาว 180.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปรานบุรีกำหนด	498,000	0	498,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - มิ.ย. 68	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

1.3 การขยายปรับปรุงระบบประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านนายบุญเลิศ กม.0+000 - กม.0+250 หมู่ที่ 3	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคตามแบบแปลนที่ประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 กำหนด	150,000	150,000	0	-	-	-	✓	ยกเลิกโครงการตั้งจ่ายรายการผิดประเภท	โอนลด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
2	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายอืด กม.0+800 - กม. 1+050 หมู่ที่ 1	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคตามแบบแปลนที่ประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 กำหนด	180,000	180,000	0	-	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ ตั้งจ่ายรายการผิดประเภท	โอนลด
3	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยฟาร์มไก่ หมู่ที่ 2	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคตามแบบแปลนที่ประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 กำหนด	340,000	340,000	0	-	-	-	✓	ยกเลิกโครงการ ตั้งจ่ายรายการผิดประเภท	โอนลด
4	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายบุญเลิศ กม.0+000 - กม.0+250 หมู่ที่ 3 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคซอยบ้านนายบุญเลิศ กม.0+000 - กม.0+250 หมู่ที่ 3 รายละเอียดตามแบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 กำหนด	150,000	0	150,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - มิ.ย. 68	โอน ตั้งจ่าย รายการ ใหม่
5	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายอืด กม.0+800 - กม.1+050 หมู่ที่ 1 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคซอยบ้านนายอืด กม.0+800 - กม.1+050 หมู่ที่ 1 รายละเอียดตามแบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 กำหนด	180,000	0	180,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - มิ.ย. 68	โอน ตั้งจ่าย รายการ ใหม่
6	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยฟาร์มไก่ หมู่ที่ 2 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคซอยฟาร์มไก่ หมู่ที่ 2 รายละเอียดตามแบบแปลนที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 กำหนด	340,000	0	340,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - มิ.ย. 68	โอน ตั้งจ่าย รายการ ใหม่

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 กลยุทธ์/แนวทางฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีขึ้น

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานนอกสถานที่	250,000	187,685	62,315	✓	-	-	-	เริ่ม 19 พ.ย. 67 สิ้นสุด 22 พ.ย. 67	
2	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณรอบๆ พื้นที่ที่สาธารณะ	30,000	0	30,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ส.ค. 68	
3	โครงการอนุรักษ์พืชมงคลสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำและที่สาธารณะ	20,000	0	20,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ส.ค. 68	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมให้ภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs ประชากรรัฐเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับประชาชนและโรงเรียนในเขต	20,000	0	20,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ย. 68	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมให้ภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับไฟฟ้า	18,700	11,276	7,424	✓	-	-	-	เริ่ม 12 ก.พ. 68 สิ้นสุด 13 ก.พ. 68	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร่วมกับ อปท. อื่น	จัดกิจกรรมพาเด็กเล็ก ศพด. เข้าร่วมแข่งขันวิชาการกับ อปท. อื่นๆ	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ย. 68	
2	โครงการส่งเสริมเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา ศพด.)	จัดกิจกรรมพาเด็กเล็ก ศพด. ทัศนศึกษานอกสถานที่	10,000	894	9,106	✓	-	-	-	เริ่ม 11 มี.ค. 68 สิ้นสุด 12 มี.ค. 68	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศพด.)	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเด็กเล็ก ศพด. คนละ 438 บาท/ปี	3,000	0	3,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ย. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน)	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษา เด็กเล็ก ศพด. คนละ 1,734 บาท/ปี	30,000	0	30,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ย. 68	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เครื่องแบบนักเรียน ศพด.)	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบเรียน เด็กเล็ก ศพด. คนละ 325 บาท/ปี	2,000	0	2,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ย. 68	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (หนังสือเรียน ศพด.)	จัดซื้อหนังสือเรียนเด็กเล็ก ศพด. คนละ 200 บาท/ปี	1,000	0	1,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ย. 68	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก ศพด. อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	177,000	75,096	101,904	-	✓	-	-	เริ่ม 1 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ก.ย. 68	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อุปกรณ์การเรียน ศพด.)	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนเด็กเล็ก ศพด. ปีละ 290 บาท/คน	2,000	0	2,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ย. 68	
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา (อาหารกลางวัน)	อุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 109 คนๆ ละ 24 บาท 200 วัน	524,000	278,400	245,600	-	✓	-	-	เริ่ม 1 พ.ย. 67 สิ้นสุด 30 ก.ย. 68	
10	อุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย (อาหารกลางวัน)	อุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 232 คนๆ ละ 22 บาท 200 วัน	1,021,000	497,200	523,800	-	✓	-	-	เริ่ม 1 พ.ย. 67 สิ้นสุด 30 ก.ย. 68	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการศึกษาของชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตำบลปรางบุรี	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ	300,000	230,220	69,780	✓	-	-	-	เริ่ม 27 มี.ค. 68 สิ้นสุด 28 มี.ค. 68	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล (ปรางบุรีคัพ)	จัดการแข่งขันกีฬาให้กับประชาชนในเขตตำบล	50,000	0	50,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง มิ.ย. - ส.ค. 68	
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมการเล่น และการแสดงต่างๆ ของเด็ก	59,000	58,924	76	✓	-	-	-	เริ่ม 10 ม.ค. 68 สิ้นสุด 11 ม.ค. 68	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบริการสาธารณสุขมูลฐานให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ	
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.5 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง ส.ค. - ก.ย. 68	
2	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาให้กับผู้สูงอายุ	150,000	63,280	86,720	-	✓	-	-	เริ่ม 3 ม.ค. 68 สิ้นสุด 15 ก.ย. 68	
3	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	จัดอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง พ.ค. - มิ.ย. 68	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.6 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมระบบป้องกันภัยพลเรือน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการซบซีปลอดภัยถูกกฎหมายจราจร	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรแก่นักเรียนและประชาชน	20,000	0	20,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วงเม.ย. - ก.ย. 68	
2	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่	20,000	0	20,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วงเม.ย. - ก.ย. 68	
3	โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัยอัคคีภัย ดับเพลิง เบื้องต้น	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยดับเพลิง เบื้องต้น ให้กับประชาชนและนักเรียน	30,000	0	30,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วงเม.ย. - ก.ย. 68	
4	โครงการอบรมให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับประชาชน และนักเรียน	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วงเม.ย. - ก.ย. 68	
5	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยต่างๆ ให้แก่ อปพร. เดิมหรือ อปพร. ใหม่	200,000	0	200,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วงเม.ย. 68	

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ให้การช่วยเหลือประชาชนตามเพื่อฟื้นฟู เยียวยา สงเคราะห์ และบรรเทาผลกระทบเบื้องต้น	20,000	0	20,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วงเม.ย. - ก.ย. 68	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

4.1 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน

(1) แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน	จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วงเม.ย. - ก.ย. 68	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรชุมชนตำบลปรางบุรี	จัดประชุมและอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วงเม.ย. - ส.ค. 68	
3	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน	15,000	0	15,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วงเม.ย. - ส.ค. 68	
4	โครงการอบรมทักษะหลากหลายอาชีพ	จัดอบรมฝึกอาชีพให้กับประชาชน	100,000	0	100,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วงเม.ย. - ส.ค. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
5	โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรีและแกนนำหมู่บ้าน	จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรีและแกนนำหมู่บ้าน	700,000	681,330	18,670	✓	-	-	-	เริ่ม 19 มี.ค. 68 สิ้นสุด 21 มี.ค. 68	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมในการพัฒนาชุมชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร และออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ลงทะเบียนไว้	20,000	0	20,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ค. 68	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการครอบครัวแรลลี่และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการศึกษาท้องถิ่น	20,000	0	20,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วงเม.ย. - ก.ย. 68	

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลปราณบุรี	จัดทำเอกสารหรือป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วงเม.ย. - ก.ย. 68	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแข่งขันก่อเจดีย์ทราย และกิจกรรมอื่นๆ	50,000	0	50,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วงเม.ย. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
2	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จัดกิจกรรมเดินขบวนแห่กระทง การแสดงของนักเรียน การขอขมาแม่น้ำ และกิจกรรมอื่นๆ	100,000	90,820	9,180	✓	-	-	-	เริ่ม 14 พ.ย. 67 สิ้นสุด 15 พ.ย. 67	
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมหล่อเทียน ณ ศาลาเอนกประสงค์ตามหมู่บ้านและนำไปถวายวัด	10,000	0	10,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง ก.ค. - ส.ค. 68	
4	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวิสุทธิพร	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนและประชาชน	30,000	0	30,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง ก.ค. - ส.ค. 68	
5	โครงการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	จัดอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ักเรียนและประชาชน	40,000	39,480	520	✓	-	-	-	เริ่ม 27 มี.ค. 68 สิ้นสุด 31 มี.ค. 68	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการที่ดีขององค์กร

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต.

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งกรณีครบวาระ ยุบสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง เลือกตั้งใหม่ และอื่นๆ	30,000	0	30,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ย. 68	
2	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอปราณบุรี จำนวน 1 โครงการ	35,000	0	35,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ย. 68	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการที่ดีขององค์กร

6.2 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง อบต.ปรางมณี	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม	15,000	0	15,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วงเม.ย. - ก.ย. 68	
2	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานส่วนท้องถิ่น	จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่	200,000	0	200,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วงเม.ย. - มิ.ย. 68	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการที่ดีขององค์กร

6.3 กลยุทธ์/แนวทางการจัดหา และพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในพื้นที่ตำบลปรางมณี	150,000	0	150,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วงเม.ย. - ก.ย. 68	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางมณี อำเภอปรางมณี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการจัดหา และพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน	ขนาดไม่น้อยกว่า 72 x 76 x 105 ซม. บุนวม ขาเหล็ก ปรับหนักพิงหลังได้ จำนวน 1 ตัว	3,500	2,550	950	✓	-	-	-	เริ่ม 17 ม.ค. 68 สิ้นสุด 20 ม.ค. 68	
2	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	เป็นเครื่องโทรศัพท์ที่สามารถโทรออก รับสาย และส่งแฟกซ์ บรรจุกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น ฯลฯ จำนวน 1 เครื่อง	9,000	0	9,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ย. 68	
3	จัดซื้อชั้นเหล็กวางของ	เป็นชั้นเหล็กวางของขนาดไม่น้อยกว่า 200 x 200 x 60 ซม. เป็นชั้นเหล็กแบบขัดสลักคาน ปรับระดับชั้นได้ จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 6,000 บาท	18,000	17,970	30	✓	-	-	-	เริ่ม 17 ม.ค. 68 สิ้นสุด 20 ม.ค. 68	
4	จัดซื้อโต๊ะพับ	ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 75 x 75 ซม. จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท	4,000	3,300	700	✓	-	-	-	เริ่ม 17 ม.ค. 68 สิ้นสุด 20 ม.ค. 68	

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	เป็นโต๊ะปฏิบัติงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x70 ซม. จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท และเก้าอี้แบบมีพนักพิงหลังสูง มีโซ่ปรับระดับสูง - ต่ำ จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,500 บาท โดยเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น	10,500	10,500	0	✓	-	-	-	เริ่ม 26 ธ.ค. 67 สิ้นสุด 27 ธ.ค. 67	
2	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด	19,500	19,500	0	✓	-	-	-	เริ่ม 26 ธ.ค. 67 สิ้นสุด 27 ธ.ค. 67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ	
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
		ไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงาน การทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ										
3	จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน	เป็นเก้าอี้แบบมีพนักพิงหลังสูง มีโซ้คปรับระดับ สูง - ต่ำ จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 4,500 บาท	13,500	13,500	0	✓	-	-	-	เริ่ม 26 ธ.ค. 67 สิ้นสุด 27 ธ.ค. 67		
4	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	เป็นตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ชนิดตอนเดียว จำนวน 3 หลัง ราคาหลังละ 6,000 บาท	18,000	18,000	0	✓	-	-	-	เริ่ม 26 ธ.ค. 67 สิ้นสุด 27 ธ.ค. 67		

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการจัดหา และพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ที่ 1	1) ชุดเครื่องรับสัญญาณ 2) เสาอากาศรับสัญญาณ 3) ลำโพงฮอร์น 4) แผ่นรองหลังสำหรับแขวนอุปกรณ์ 5) ค่าอุปกรณ์ เบรกเกอร์ 6) ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ	380,000	377,100	2,900	✓	-	-	-	เริ่ม 15 ม.ค. 68 สิ้นสุด 31 มี.ค. 68	

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการจัดหา และพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และอื่นๆ รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	24,000	23,850	150	✓	-	-	-	เริ่ม 27 ม.ค. 68 สิ้นสุด 30 ม.ค. 68	
2	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานเขียนแบบ ออกแบบ	จำนวน 1 เครื่อง	58,690	0	58,690	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. 68	กั้นเงิน ปีงบประมาณ 67

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	จัดซื้อกล่องวงจรปิดสำหรับภายนอกและภายในอาคาร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	จัดซื้อกล่องวงจรปิดสำหรับภายนอกและภายในอาคารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง รายละเอียดดังนี้ กล่องวงจรปิดสำหรับภายนอกอาคาร จำนวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ -เป็นกล่องสำหรับภายนอกอาคาร -หมุนได้ 360 องศา -มีไมโครโฟนตอบโต้ -กล่องมี Ai Sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหว ความละเอียด 3K 5MB -มี Memory Micro SD 67 GB -ติดตั้งระบบไร้สายรับสัญญาณ Wifi กล่องวงจรปิดสำหรับภายในอาคาร จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -เป็นกล่องสำหรับภายในอาคาร -หมุนได้ 360 องศา -มีไมโครโฟนตอบโต้ -กล่องมี Ai Sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหว ความละเอียด	26,000	0	26,000	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - พ.ค. 68	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
		2K 5MB -มี Memory Micro SD 64 GB -ติดตั้งระบบไร้สายรับสัญญาณ Wifi ค่าอุปกรณ์สำหรับติดตั้งนอกเหนือจากตัวกล่อง รวมเป็นเงิน 3,000 บาท ประกอบด้วย กล่องกันน้ำ สายไฟ ท่อร้อยสายไฟ และอื่นๆ ในการติดตั้งระบบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,000 บาท -เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ									

2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการจัดหา และพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารงาน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง กำลังไฟฟ้า 3,000 วัตต์ ขนาดแรงดัน 130 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง	18,500	0	18,500	-	-	✓	-	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - พ.ค. 68	

1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
1	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริมนม 260 วัน 1) โรงเรียนวัดนาห้วย 232 คน 2) โรงเรียนบ้านหนองกา 109 คน 3) ศพต. 20 คน	690,000	338,076	351,924	-	✓	-	-	เริ่ม 1 พ.ย. 67 สิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย. 68	