



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทรศัพท์ ๐-๓๒๖๒-๒๙๔๗

ที่ ปข ๓๔๐๐๑/๘๗๕ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่เพิ่มเติมอีก จำนวน ๓ ฉบับ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้งบประมาณ และแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ www.tambonpranburi.go.th รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิชรินทร์ เหมือนแสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายธงชัย สมเสนาะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นายธงชัย สมเสนาะ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี

- ☒ ทราบ
- ☐ ดำเนินการตามเสนอ
- ☐ อนุมัติ
- ☐ อื่นๆ.....

(นายบำรุง ตรีเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปรางมณี อำเภอปรางมณี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เต็มมาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางขันทอง - บ้านนายอำนาจ หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 69 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207 ตร.ม.	165,000	145,000	20,000	✓	-	-	เริ่ม 9 ก.ค. 67 สิ้นสุด 6 ก.ย. 67	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแอ้ว หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.	390,000	0	313,000	✓	-	-	เริ่ม 8 ก.พ. 67 สิ้นสุด 18 มี.ค. 67	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายตุ้ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 79 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 276.50 ตร.ม.	280,000	243,000	37,000	✓	-	-	เริ่ม 15 มี.ค. 67 สิ้นสุด 30 พ.ค. 67	
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ่อลู้งอัด - ที่ดวงแข ผิวขำ หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 6 ม. ยาว 625 ม. หน้า 0.20 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด	1,200,000	870,000	330,000	✓	-	-	เริ่ม 18 ก.ค. 67 สิ้นสุด 15 ก.ย. 67	
5	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณทางลอดรถไฟ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณ ทางลอด จำนวน 1 แห่ง ตาม แบบแปลนของ อบต.ปรางมณี	450,000	0	450,000	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเรียบคลอง ชลประทาน - บ้านนางจำ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.40 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด	130,000	0	130,000	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	
7	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยบ้าน นายเนตร - ไร่นายแดง หมู่ที่ 2	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก กว้าง 5 ม. ยาว 229 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 183 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด	400,000	276,000	124,000	✓	-	-	เริ่ม 15 มี.ค. 67 สิ้นสุด 30 พ.ค. 67	
8	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอยแยก หัวทุ่ง - บ้านรังนก หมู่ที่ 3	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.20 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 176 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด	225,000	172,000	53,000	✓	-	-	เริ่ม 7 มี.ค. 67 สิ้นสุด 30 พ.ค. 67	
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ศาลาหมู่ที่ 4 - บ้านนางแป้ว หมู่ที่ 4	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ตามแบบแปลนของ อบต.ปรางบุรี	685,000	657,100	27,900	✓	-	-	เริ่ม 28 ก.พ. 67 สิ้นสุด 30 พ.ค. 67	
10	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้าน นายสมใจ - อู่ช้างต๊ะ หมู่ที่ 7	วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ตามแบบแปลนของ อบต.ปรางบุรี	280,000	255,000	25,000	✓	-	-	เริ่ม 1 ก.พ. 67 สิ้นสุด 1 เม.ย. 67	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายกาวิล หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 274 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,096 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.	791,300	0	791,300	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	กันเงิน ปีงบ 66

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายบุญเลิศ หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 205 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม.	579,300	566,000	13,300	✓	-	-	เริ่ม 15 ม.ค. 67 สิ้นสุด 11 มี.ค. 67	กันเงิน ปีงบประมาณ 66
13	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4	ก่อสร้างสนามฟุตบอล กว้าง 23 ม. ยาว 43 ม. ตามแบบแปลน ของ อบต.ปรางมบุรี	881,000	870,000	11,000	✓	-	-	เริ่ม 25 ก.ย. 66 สิ้นสุด 13 ธ.ค. 66	กันเงิน ปีงบประมาณ 66
14	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถองค์การ บริหารส่วนตำบลปรางมบุรี	ปรับปรุงยกโรงจอดรถให้สูงขึ้น และเทลานพื้น ตามแบบแปลนของ อบต.ปรางมบุรี	200,000	199,500	500	✓	-	-	เริ่ม 26 ก.ย. 66 สิ้นสุด 12 ต.ค. 66	กันเงิน ปีงบประมาณ 66
15	โครงการปรับปรุงป้ายองค์การ บริหารส่วนตำบลปรางมบุรี	ปรับปรุงยกป้ายบริเวณรั้วด้าน หน้า อบต. ให้สูงขึ้น เทลาน คสล.ด้าน หน้าป้ายตามแปลนของ อบต.ปรางมบุรี	200,000	198,000	2,000	✓	-	-	เริ่ม 6 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 26 ธ.ค. 66	กันเงิน ปีงบประมาณ 66
16	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ซอยประหลกฟัด หมู่ที่ 7 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 850 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 918 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดอัด	394,000	325,000	69,000	✓	-	-	เริ่ม 16 มี.ค. 67 สิ้นสุด 10 เม.ย. 67	เงินสะสม ปี 67
17	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ซอยไธนายสมาน - ไธนายธนู หมู่ที่ 7 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 1,350 ม. หนาเฉลี่ย 0.40 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 3,132 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดอัด	1,082,000	734,574	347,426.47	✓	-	-	เริ่ม 11 เม.ย. 67 สิ้นสุด 16 พ.ค. 67	เงินสะสม ปี 67
18	โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ซอยหนองขาม - นามะกรูด หมู่ที่ 7 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	ปรับปรุงถนนลงลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 900 ม. หนาเฉลี่ย 0.40 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 2,088 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดอัด	860,000	835,000	25,000	✓	-	-	เริ่ม 11 เม.ย. 67 สิ้นสุด 4 ก.ย. 67	เงินสะสม ปี 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายออด (กม.0+200 - กม.0+370) หมู่ที่ 1 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	473,000	0	473,000	-	-	✓	จะดำเนินการในช่วง ม.ค. - เม.ย. 68	เงินสะสม ปี 67
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมซอยบ้านนายมานิตย์ - ดอนมะกอก (กม.0+200 - กม. 0+370) หมู่ที่ 1 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	473,000	0	473,000	-	-	✓	จะดำเนินการในช่วง ม.ค. - เม.ย. 68	เงินสะสม ปี 67
21	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยแยกคลองชลประทาน - บ้านนางน่อง หมู่ที่ 1 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 240 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	196,000	0	196,000	-	-	✓	จะดำเนินการในช่วง มิ.ย. - ก.ย. 68	เงินสะสม ปี 67
22	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกซอย นานายชาตรี - ทางรถไฟ หมู่ที่ 1 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 360 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม.	147,000	0	147,000	-	-	✓	จะดำเนินการในช่วง มิ.ย. - ก.ย. 68	เงินสะสม ปี 67
23	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายอาทิตย์ หมู่ที่ 1 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 230 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	99,000	0	99,000	-	-	✓	จะดำเนินการในช่วง มิ.ย. - ก.ย. 68	เงินสะสม ปี 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
24	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้าน นายสมหมาย หมู่ที่ 1 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	154,000	0	154,000	-	-	✓	จะดำเนินการในช่วง มิ.ย. - ก.ย. 68	เงินสะสม ปี 67
25	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยนา นายอนุกุล หมู่ที่ 1 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	173,000	0	173,000	-	-	✓	จะดำเนินการในช่วง มิ.ย. - ก.ย. 68	เงินสะสม ปี 67
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านนายอ้ว (กม. 0+000 - กม. 0+170) หมู่ที่ 1 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	473,000	0	473,000	-	-	✓	จะดำเนินการในช่วง ธ.ค. 67 - ก.ย. 68	เงินสะสม ปี 67
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยคอกไถนายริท หมู่ที่ 2 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 588 ตร.ม.	410,000	0	410,000	-	-	✓	จะดำเนินการในช่วง ต.ค. 67 - ม.ค. 68	เงินสะสม ปี 67
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านนางไฉไล (กม.0+431 - กม.0+596) หมู่ที่ 2 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.	460,000	0	460,000	-	-	✓	จะดำเนินการในช่วง ต.ค. 67 - ม.ค. 68	เงินสะสม ปี 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางปรีณา หมู่ที่ 2 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 114 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 456 ตร.ม.	317,000	0	317,000	-	-	✓	จะดำเนินการในช่วง ต.ค. 67 - ม.ค. 68	เงินสะสม ปี 67
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอ้อย (กม.0+000 + กม.0+150) หมู่ที่ 2 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	425,000	0	425,000	-	-	✓	จะดำเนินการในช่วง พ.ย. 67 - ก.พ. 68	เงินสะสม ปี 67
31	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายจำลอง หมู่ที่ 2 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 225 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม.	354,000	0	354,000	-	-	✓	จะดำเนินการในช่วง พ.ย. 67 - ก.พ. 68	เงินสะสม ปี 67
32	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายธานี หมู่ที่ 2 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.	320,000	0	320,000	-	-	✓	จะดำเนินการในช่วง เม.ย. - ก.ค. 68	เงินสะสม ปี 67
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางประภา (กม.0+000 - กม.0+170) หมู่ที่ 2 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.	473,000	0	473,000	-	-	✓	จะดำเนินการในช่วง พ.ย. 67 - ก.พ. 68	เงินสะสม ปี 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางวานา (กม.0+000 - กม.0+180) หมู่ที่ 3 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม.	497,000	495,000	2,000	✓	-	-	เริ่ม 5 เม.ย. 67 สิ้นสุด 30 พ.ค. 67	เงินสะสม ปี 67
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายโชติ หมู่ที่ 3 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 144 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 432 ตร.ม.	316,000	315,000	1,000	✓	-	-	เริ่ม 12 เม.ย. 67 สิ้นสุด 11 มิ.ย. 67	เงินสะสม ปี 67
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอนุกุล หมู่ที่ 3 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม.	236,000	235,000	1,000	✓	-	-	เริ่ม 12 เม.ย. 67 สิ้นสุด 11 มิ.ย. 67	เงินสะสม ปี 67
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ 3 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 133 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 1.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 665 ตร.ม.	484,000	482,000	2,000	✓	-	-	เริ่ม 5 เม.ย. 67 สิ้นสุด 30 พ.ค. 67	เงินสะสม ปี 67
38	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัดนาห้วย หมู่ที่ 3 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ปรับปรุงถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม.	487,000	485,000	2,000	✓	-	-	เริ่ม 20 เม.ย. 67 สิ้นสุด 20 มิ.ย. 67	เงินสะสม ปี 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
39	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนางแป้วป่าตาล - คลองชลประทาน หมู่ที่ 3 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 4.50 ม. ยาว 270 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,215 ตร.ม.	289,000	0	289,000	-	-	✓	จะดำเนินการในช่วง มี.ค. - มิ.ย. 68	เงินสะสม ปี 67
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญเลิศ (กม.0+205 - กม.0+303) หมู่ที่ 3 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 98 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 392 ตร.ม.	310,000	278,000	32,000	✓	-	-	เริ่ม 20 เม.ย. 67 สิ้นสุด 14 มิ.ย. 67	เงินสะสม ปี 67
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อหลวง หมู่ที่ 4 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.	123,000	117,000	6,000	✓	-	-	เริ่ม 14 มิ.ย. 67 สิ้นสุด 14 ส.ค. 67	เงินสะสม ปี 67
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางตุ๊ก หมู่ที่ 4 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 117 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 468 ตร.ม.	323,000	306,000	17,000	✓	-	-	เริ่ม 18 มิ.ย. 67 สิ้นสุด 14 ส.ค. 67	เงินสะสม ปี 67
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางนงลักษณ์ (โรงอิฐ) (กม.0+000 - กม.0+150) หมู่ที่ 4 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	413,000	405,000	8,000	✓	-	-	เริ่ม 28 มิ.ย. 67 สิ้นสุด 21 ส.ค. 67	เงินสะสม ปี 67

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายประมวล - ซ่างบอล หมู่ที่ 4 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.	483,000	473,000	10,000	✓	-	-	เริ่ม 28 มิ.ย. 67 สิ้นสุด 21 ส.ค. 67	เงินสะสม ปี 67
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายแก (กม.0+000 - กม. 0+180) หมู่ที่ 4 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	495,000	485,000	10,000	✓	-	-	เริ่ม 5 ก.ค. 67 สิ้นสุด 2 ก.ย. 67	เงินสะสม ปี 67
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายหนู หมู่ที่ 4 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 127 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 508 ตร.ม.	351,000	343,000	8,000	✓	-	-	เริ่ม 5 ก.ค. 67 สิ้นสุด 2 ก.ย. 67	เงินสะสม ปี 67
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเยาว์ (กม.0+000 - กม.0+150) หมู่ที่ 4 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.	475,000	473,000	2,000	✓	-	-	เริ่ม 9 ก.ค. 67 สิ้นสุด 20 ก.ย. 67	เงินสะสม ปี 67
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลอ หมู่ที่ 7 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 2,200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตร.ม.	9,800,000	9,370,000	430,000	✓	-	-	เริ่ม 5 มิ.ย. 67 สิ้นสุด 1 พ.ย. 67	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
49	ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)	ปรับปรุงห้องขนาดกว้าง 7.50 ม. สูง 3.00 ม. รายละเอียดตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล ปราณบุรีกำหนด	50,000	50,000	0	✓	-	-	เริ่ม 6 ส.ค. 67 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	
50	โครงการก่อสร้างป้อมยามรักษา ความปลอดภัยที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลปราณบุรี หมู่ที่ 4 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)	ก่อสร้างป้อมยามรักษาความ ปลอดภัย ขนาด 3.00 ม. x 3.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี กำหนด	200,000	0	200,000	-	-	✓	จะดำเนินการในช่วง พ.ย. 67 - มี.ค. 68	กันเงิน ปีงบประมาณ 67
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านนายชาติ หมู่ที่ 7 (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 175 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ 0.25 ม.	490,000	0	490,000	-	-	✓	จะดำเนินการในช่วง พ.ย. 67 - มี.ค. 68	กันเงิน ปีงบประมาณ 67

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

1.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยบ้านนายจำลอง พลับพลาทอง หมู่ที่ 2	จ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรีในการขยายเขตไฟฟ้าตามประมาณการ	110,000	96,097.24	13,902.76	✓	-	-	เริ่ม 11 มี.ค. 67 สิ้นสุด 22 มี.ค. 67	อุดหนุนไฟฟ้า
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยบ้านนายประทีป - นางชั้นทอง หมู่ที่ 7	จ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรีในการขยายเขตไฟฟ้าตามประมาณการ	98,000	77,352.10	20,647.90	✓	-	-	เริ่ม 11 มี.ค. 67 สิ้นสุด 22 มี.ค. 67	อุดหนุนไฟฟ้า
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยบ้านนายย้อย หมู่ที่ 2	จ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรีในการขยายเขตไฟฟ้าตามประมาณการ	100,000	83,808.93	16,191.07	✓	-	-	เริ่ม 11 มี.ค. 67 สิ้นสุด 22 มี.ค. 67	อุดหนุนไฟฟ้า
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยบ้านนายสุวรรณ - โกวเข้มฟาร์ม หมู่ที่ 3	จ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรีในการขยายเขตไฟฟ้าตามประมาณการ	180,000	159,462.41	20,537.59	✓	-	-	เริ่ม 11 มี.ค. 67 สิ้นสุด 22 มี.ค. 67	อุดหนุนไฟฟ้า
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยบ้านนายอ้วน หมู่ที่ 1	จ่ายเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรีในการขยายเขตไฟฟ้าตามประมาณการ	195,000	174,801.68	20,198.32	✓	-	-	เริ่ม 11 มี.ค. 67 สิ้นสุด 22 มี.ค. 67	อุดหนุนไฟฟ้า

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

1.3 กลยุทธ์/แนวทางการขยายปรับปรุงระบบประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายพล หมู่ที่ 4	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายพล ตามแบบแปลน ของ อบต.ปราณบุรี	130,000	110,500	19,500	✓	-	-	เริ่ม 25 มี.ค. 67 สิ้นสุด 30 พ.ค. 67	
2	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายมั่ง หมู่ที่ 1	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายมั่ง ตามแบบแปลน ของ อบต.ปราณบุรี	180,000	159,000	21,000	✓	-	-	เริ่ม 25 มี.ค. 67 สิ้นสุด 30 พ.ค. 67	
3	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายสุวรรณ - โกวเข้มฟาร์ม หมู่ที่ 3	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายสุวรรณ - โกวเข้ม ฟาร์มตามแปลนของ อบต.ปราณบุรี	400,000	334,000	66,000	✓	-	-	เริ่ม 25 มี.ค. 67 สิ้นสุด 30 พ.ค. 67	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 กลยุทธ์/แนวทางฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่ดีขึ้น

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณรอบๆ พื้นที่ ที่สาธารณะ	25,000	20,459	4,541	✓	-	-	เริ่ม 5 ก.ค. 67 สิ้นสุด 22 ก.ค. 67	
2	โครงการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ ลงเรือเพื่อเก็บขยะในแม่น้ำปราง และเก็บกวาดขยะทำน้ำวัดนาห้วย	15,000	0	15,000	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมให้ภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs ประชารัฐเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยใน ชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ คัดแยกขยะให้กับประชาชน 5 หมู่บ้าน และโรงเรียนในเขต 4 แห่ง	20,000	14,320	5,680	✓	-	-	เริ่ม 1 ก.ค. 67 สิ้นสุด 2 ส.ค. 67	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร่วมกับ อบท. อื่น	ฝึกสอนและจัดส่งเด็ก ศพด.เข้าร่วม การแข่งขันทักษะทางวิชาการกับ ศพด.อื่นๆ ในเขต	10,000	0	10,000	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการส่งเสริมเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา ศพด.)	จัดกิจกรรมพาเด็กเล็ก ศพด. ทัศนศึกษานอกสถานที่ปีละ 1 ครั้ง	10,000	173	9,827	✓	-	-	เริ่ม 11 มี.ค. 67 สิ้นสุด 13 มี.ค. 67	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ศพด.)	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เด็กเล็ก ศพด. คนละ 438 บาท/ปี จำนวน 15 คน	6,600	0	6,600	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน)	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษา เด็กเล็ก ศพด. คนละ 1,734 บาท/ปี จำนวน 15 คน	38,200	0	38,200	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เครื่องแบบนักเรียน ศพด.)	จัดซื้อเครื่องเขียนแบบเรียน เด็กเล็ก ศพด. คนละ 325 บาท/ปี จำนวน 15 คน	4,900	0	4,900	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (หนังสือเรียน ศพด.)	จัดซื้อหนังสือเรียนเด็กเล็ก ศพด. คนละ 200 บาท/ปี จำนวน 15 คน	3,000	0	3,000	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก ศพด. อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 245 วัน	353,000	188,496	164,504	✓	-	-	เริ่ม 1 ต.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อุปกรณ์การเรียน ศพด.)	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนเด็กเล็ก ศพด. ปี่ละ 290 บาท/คน จำนวน 15 คน	4,400	0	4,400	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา (โครงการ สนับสนุนพัฒนาการศึกษา)	อุดหนุนบุคลากรเพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอน จำนวน 1 คน	101,400	101,400	0	✓	-	-	เริ่ม 1 พ.ย. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	
10	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา (อาหารกลางวัน)	อุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 120 คนๆ ละ 24 บาท 200 วัน	576,000	540,000	36,000	✓	-	-	เริ่ม 1 พ.ย. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	
11	อุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย (โครงการ สนับสนุนพัฒนาการศึกษา)	อุดหนุนบุคลากรเพื่อพัฒนาการศึกษา การเรียนการสอน จำนวน 1 คน	101,400	101,400	0	✓	-	-	เริ่ม 1 พ.ย. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	
12	อุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย (อาหารกลางวัน)	อุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 240 คนๆ ละ 22 บาท 200 วัน	1,056,000	977,856	78,144	✓	-	-	เริ่ม 1 พ.ย. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการศึกษาของชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ตำบลปรางบุรี	จัดกิจกรรมให้ความรู้ ฝึกอบรม ศึกษา ดูงานการบริหารกิจการต่างๆ ของ ชมรมผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้ง	30,000	29,980	20	✓	-	-	เริ่ม 10 พ.ศ. 67 สิ้นสุด 14 พ.ศ. 67	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.3 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล (ปรางบุรีคัพ)	จัดการแข่งขันกีฬาให้กับประชาชน ในเขตตำบลปีละ 1 ครั้ง	50,000	6,745	43,255	✓	-	-	เริ่ม 9 ส.ค. 67 สิ้นสุด 13 ส.ค. 67	
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมการเล่น และการ แสดงต่างๆ ของเด็ก ปีละ 1 ครั้ง	50,000	48,340	1,660	✓	-	-	เริ่ม 3 ม.ค. 67 สิ้นสุด 13 ม.ค. 67	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบริการสาธารณสุขมูลฐานให้มีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.5 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการและให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ความรู้ต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง	10,000	9,230	10,000	✓	-	-	เริ่ม 19 ก.ย. 67 สิ้นสุด 26 ก.ย. 67	
2	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การดูแลสุขภาพ ด้วยตัวเองเบื้องต้น ปีละ 12 ครั้ง	150,000	127,680	22,320	✓	-	-	เริ่ม 10 ม.ค. 67 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	
3	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	จัดอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ปีละ 1 ครั้ง	10,000	0	10,000	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.6 กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมระบบป้องกันภัยพลเรือน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการขับเคลื่อนลดภัยถูกกฎหมายจราจร	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายจราจรให้แก่นักเรียนและ ประชาชน ปีละ 1 ครั้ง	20,000	0	20,000	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น ให้กับประชาชนในพื้นที่ปีละ 1 ครั้ง	20,000	0	20,000	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและ อำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่	ตั้งจุดบริการบริเวณด้านหน้าที่ทำการ อบต.ปรางมุนี จำนวน 1 จุด ปีละ 1 ครั้ง	20,000	16,375	3,625	✓	-	-	เริ่ม 25 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 3 ม.ค. 67	
4	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและ อำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์	ตั้งจุดบริการบริเวณด้านหน้าที่ทำการ อบต.ปรางมุนี จำนวน 1 จุด ปีละ 1 ครั้ง	20,000	0	20,000	✓	-	-	เริ่ม 8 เม.ย. 67 สิ้นสุด 22 เม.ย. 67	
5	โครงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ สาธารณภัยอัคคีภัย ดับเพลิง เบื้องต้น	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อัคคีภัยดับเพลิง เบื้องต้น ให้กับ ประชาชนและนักเรียน ปีละ 1 ครั้ง	30,000	19,066	10,934	✓	-	-	เริ่ม 20 พ.ค. 67 สิ้นสุด 31 พ.ค. 67	
6	โครงการอบรมให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติดให้กับประชาชน และ และนักเรียน ปีละ 1 ครั้ง	10,000	5,696	4,304	✓	-	-	เริ่ม 1 ก.ค. 67 สิ้นสุด 10 ก.ค. 67	
7	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ ป้องกันภัยต่างๆ ให้แก่ อปพร. เดิมหรือ อปพร.ใหม่ ปีละ 1 ครั้ง	50,000	0	50,000	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเพื่อฟื้นฟู เยียวยา สงเคราะห์และบรรเทาผลกระทบเบื้องต้น	20,000	0	20,000	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

4.1 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน	จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชน ปีละ 1 ครั้ง	10,000	0	10,000	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรชุมชนตำบลปรานบุรี	จัดประชุมและอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ปีละ 1 ครั้ง	15,000	13,280	1,720	✓	-	-	เริ่ม 26 พ.ค. 67 สิ้นสุด 3 พ.ค. 67	
3	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน	จัดการประชุมและทำกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมให้แก่สภาเด็กและเยาวชน ปีละ 1 ครั้ง	45,000	42,285	2,715	✓	-	-	เริ่ม 17 มิ.ย. 67 สิ้นสุด 29 มิ.ย. 67	
4	โครงการอบรมทักษะหลากหลายอาชีพ	จัดฝึกอบรมด้านการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขต ปีละ 6 ครั้ง	100,000	32,625	67,375	✓	-	-	เริ่ม 7 ก.พ. 67 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรีและแกนนำหมู่บ้าน	จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรีและแกนนำหมู่บ้านปีละ 1 ครั้ง	30,000	14,280	15,720	✓	-	-	เริ่ม 3 มิ.ย. 67 สิ้นสุด 7 มิ.ย. 67	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมในการพัฒนาชุมชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร และออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ลงทะเบียนไว้จำนวน 1,850 ตัว	20,000	9,620	10,380	✓	-	-	เริ่ม 14 มี.ค. 67 สิ้นสุด 1 เม.ย. 67	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการครอบครัวแรลลี่และแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น	จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน และทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ ปีละ 1 ครั้ง	20,000	18125	1,875	✓	-	-	เริ่ม 16 ก.ย. 67 สิ้นสุด 25 ก.ย. 67	

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบล ปราณบุรี	จัดทำเอกสารหรือป้ายประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ ปิละ 2 ครั้ง	10,000	0	10,000	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแข่งขันก่อเจดีย์ทราย และ กิจกรรมอื่นๆ ปีละ 1 ครั้ง	50,000	29,470	20,530	✓	-	-	เริ่ม 5 เม.ย. 67 สิ้นสุด 13 เม.ย. 67	
2	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	จัดกิจกรรมเดินขบวนแห่กระทง การแสดงของนักเรียน การขอขมา แม่น้ำ และกิจกรรมอื่นๆ ปีละ 1 ครั้ง	50,000	49,370	630	✓	-	-	เริ่ม 24 พ.ย. 66 สิ้นสุด 27 พ.ย. 66	
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมหล่อเทียน ณ ศาลา เอนกประสงค์ตามหมู่บ้านและนำ แห่ไปถวายวัด ปีละ 1 ครั้ง	10,000	3,000	7,000	✓	-	-	เริ่ม 28 มิ.ย. 67 สิ้นสุด 19 ก.ค. 67	
4	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวิถิพุทธ	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนและ ประชาชน ณ วัดนาหัวย ปีละ 1 ครั้ง	30,000	28,170	1,830	✓	-	-	เริ่ม 6 ก.ย. 67 สิ้นสุด 7 ก.ย. 67	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	จัดอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักเรียนและประชาชน ณ วัดนาหวาย ปีละ 1 ครั้ง	40,000	38,280	1,720	✓	-	-	เริ่ม 7 เม.ย. 67 สิ้นสุด 11 เม.ย. 67	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการที่ดีขององค์กร

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต.

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งกรณีครบวาระ ยุบสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง เลือกตั้งใหม่ และอื่นๆ	30,000	0	30,000	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอปราณบุรี จำนวน 1 โครงการ ปีละ 1 ครั้ง	35,000	35,000	0	✓	-	-	เริ่ม 27 พ.ย. 66 สิ้นสุด 30 พ.ย. 66	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการที่ดีขององค์กร

6.2 กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริม เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง อบต.ปรางบุรี	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรม ให้กับผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และลูกจ้าง ปีละ 1 ครั้ง	15,000	10,650	4,350	✓	-	-	เริ่ม 25 มี.ค. 67 สิ้นสุด 3 เม.ย. 67	
2	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานส่วน ท้องถิ่น	จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอก สถานที่ ปีละ 1 ครั้ง	200,000	160,385	39,615	✓	-	-	เริ่ม 2 ก.ย. 67 สิ้นสุด 13 ก.ย. 67	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการที่ดีขององค์กร

6.3 กลยุทธ์/แนวทางการจัดหา และพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินในพื้นที่ตำบลปรางบุรี 5 หมู่บ้าน	150,000	150,000	0	✓	-	-	เริ่ม 17 ก.ค. 67 สิ้นสุด 15 ต.ค. 67	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นประเภทครุภัณฑ์
(ผด.02/1)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี อำเภอปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการจัดหา และพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	เป็นตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 90x45x180 ซม. จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 6,000	12,000	10,000	2,000	✓	-	-	เริ่ม 5 ก.พ. 67 สิ้นสุด 9 ก.พ. 67	

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	เป็นโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x70 ซม. จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท เป็นเก้าอี้แบบมีพนักพิง มีใช้ปรับ ระดับสูง-ต่ำ จำนวน 2 ตัว ราคาตัว ละ 4,000 บาท	16,000	16,000	0	✓	-	-	เริ่ม 18 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 22 ธ.ค. 66	
2	จัดซื้อโต๊ะพับขนาดไม่น้อยกว่า 45x180x75 เซนติเมตร	เป็นโต๊ะพับขนาดไม่น้อยกว่า 45x180x75 จำนวน 50 ตัว ราคา ตัวละ 1,900 บาท	95,000	95,000	0	✓	-	-	เริ่ม 18 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 22 ธ.ค. 66	

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการจัดหา และพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ A4 จำนวน 1 เครื่อง สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า และอื่นๆ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	16,000	15,750	250	✓	-	-	เริ่ม 19 ก.พ. 67 สิ้นสุด 23 ก.พ. 67	
2	จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ A4 จำนวน 1 เครื่อง สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้า และอื่นๆ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	16,000	15,750	250	✓	-	-	เริ่ม 19 ก.พ. 67 สิ้นสุด 23 ก.พ. 67	
3	จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน 1 เครื่อง (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)	สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11 b,g,n,ac) ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างดี มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af (Power over Ethernet) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ ฯลฯ	3,850	3,850	0	✓	-	-	เริ่ม 19 ส.ค. 67 สิ้นสุด 26 ส.ค. 67	

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง ละ 20,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4 MB และอื่นๆ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	20,000	20,000	0	✓	-	-	เริ่ม 18 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 22 ธ.ค. 66	

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานเขียนแบบออกแบบ จำนวน 1 เครื่อง (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)	มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 12 แกนหลัก (12 Core) และ 24 แกน เสมือน (24 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว สัญญาณ นาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 5.2 GHz จำนวน 1 หน่วย หน่วย ประมวลผลกลาง (CPU) และ รายละเอียดอื่นๆ เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานของรัฐ	58,690	0	58,690	-	-	✓	จะดำเนินการช่วง ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	กั้นเงิน ปีงบประมาณ 67

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการจัดหา และพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารงาน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดซื้อเลื่อยโซ่ไร้สาย ขนาด 10 นิ้ว พร้อมแท่นชาร์จและแบตเตอรี่	เป็นเลื่อยโซ่ไร้สาย ขนาด 10 นิ้ว พร้อมแท่นชาร์จและแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง	12,000	5,243	6,757	✓	-	-	เริ่ม 9 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 13 ธ.ค. 66	
2	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 88 แรงม้า ติดตั้งชุดไ้มัดคันดินและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 1 ม. (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ จำนวน 1 คัน	2,600,000	0	2,600,000	-	-	✓	จะดำเนินการช่วง พ.ย. 67 - พ.ค. 68	เงินสะสม
3	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)	เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด (สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต และอุปกรณ์อื่นๆ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ	17,200	17,200	0	✓	-	-	เริ่ม 19 ส.ค. 67 สิ้นสุด 23 ส.ค. 67	

4. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

3.1 กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริมนม 260 วัน 1) โรงเรียนวัดนาห้วย 240 คน 2) โรงเรียนบ้านหนองกา 120 คน 3) ศพด. 40 คน	760,000	644,688.17	115,311.83	✓	-	-	เริ่ม 1 ต.ค. 67 สิ้นสุด 30 ก.ย. 67	

5. ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการจัดหา และพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารงาน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0001 รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 2583 ปข (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1))	เป็นค่าปรับปรุงถังบรรจุน้ำของรถ บรรทุกน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ	495,000	0	495,000	✓	-	-	เริ่ม 27 ส.ค. 67 สิ้นสุด 27 ส.ค. 67	เงินสะสม

6. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการจัดหา และพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารงาน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	จัดซื้อเครื่องอัดจารบี จำนวน 1 เครื่อง (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 3)	เป็นเครื่องอัดจารบี ขนาดแรงดัน 300 - 400 บาร์ ขนาดถังบรรจุ 20 ลิตร เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ	6,700	6,700	0	✓	-	-	เริ่ม 5 ส.ค. 67 สิ้นสุด 15 ส.ค. 67	

ปัญหาและอุปสรรค

1. โครงการมีจำนวนมากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีจำนวนน้อย จึงทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า
2. งบประมาณไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่ายจึงทำให้มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติมบ่อยครั้ง
3. ปัญหาด้านอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือช่าง มีปริมาณไม่เพียงพอ และไม่มีความทันสมัย
4. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบ กฎหมาย ในการปฏิบัติงานทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

1. เปิดการสรรหาหรือโอนย้ายบุคลากรเพิ่มในตำแหน่งสายงานที่ต้องการจริง และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรเกิดความรักในองค์กรเพื่อป้องกันการโอนย้ายของบุคลากร
2. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของงาน ที่รับผิดชอบอยู่ตลอดและสม่ำเสมอ เช่น อบรม ศึกษาดูงาน การสอนงาน และศึกษาค้นคว้า จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ เป็นต้น
4. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ด้วยวิธีการเช่า หรือซื้อ และให้มีการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อยู่เสมอเพื่อการใช้งานยาวนานขึ้น